

Таблица 1 Паспорт тепловых сетей от котельной № 1 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наимено- вание	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал, способ прокладки
1	Т/с от котельной до ж/д № 175 Октябрьский пр.	1977	сети ТС	80	244,0	39,04	сталь, фольгопласт, надземн.
2	Т/с от УТ-1 до ж/д № 162 Октябрьский пр.	1977	сети ТС	80	6,0	0,96	сталь, фольгопласт, б/канал
					250,0	40	

Таблица 2 Паспорт тепловых сетей от котельной от котельной № 2 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
1	от котельной до УТ-11	1965	сети ТС	200	6,0	2,4	сталь, урса/рубер, надземн.
		2010	сети ГВС	50	6,0	0,6	сталь, урса/рубер, надземн.
2	от УТ-11 до подъема	1965	сети ТС	150	12,0	3,6	сталь, урса/рубер, б/канал
3	от подъема до ТК-6	1965	сети ТС	150	112,0	33,6	сталь, урса/рубер, надземн.
4	от ТК-6 до ТК-1	1965	сети ТС	150	146,0	43,8	сталь, мин/вата, канальная
5	от ТК-1 до ТК-2	1965	сети ТС	150	91,0	27,3	сталь, мин/вата, канальная
6	от ТК-2 до ТК-3	2010	сети ТС	150	94,0	28,2	сталь, ППУ, канальная
7	от ТК-3 до канала перед ТК-4	2010	сети ТС	125	35,0	8,75	сталь, ППУ, б/канальная
8	канал. перед ТК-4 до ТК-5	2010	сети ТС	125	108,0	27	сталь, ППУ, канальная
9	от ТК-5 до стены ж/д № 2 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	48,0	12	сталь, мин/вата, канальная
10	подвал жилого дома № 2 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	82,0	20,5	сталь, мин/вата, подвал
11	между жилыми домами № 2 и № 4 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	19,0	4,75	сталь, мин/вата канальная
12	подвал жилого дома № 4 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	46,0	11,5	сталь, мин/вата, подвал
13	от ТК-3 до стены жилого дома № 2 ул. Комсомола	1965	сети ТС	125	85,0	21,25	сталь, мин/вата, канальная
14	подвал ж/д № 2 ул. Комсомола до ж/д № 1 ул. Лубянская	1965	сети ТС	125	128,0	32	сталь, мин/вата, подвал
15	от ТК-4 до стены ж/д № 5 ул. Комсомола	1965	сети ТС	50	25,0	2,5	сталь, мин/вата, канальная
16	от ТК-1 до стены ж/д № 11 от ТК-2 до стены ж/д № 9 от ТК-3 до стены ж/д № 7 ул. Комсомола	1965	сети ТС	80	14,0	2,24	сталь, мин/вата, канальная
17	от УТ-11 до врезки на теплицу	1996	сети ТС	150	27,0	8,1	сталь, урса/рубер, надземная
		2010	сети ГВС	50	27,0	2,7	сталь, урса/рубер, надземная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
18	от врезки на теплицу до ТК-7	1996	сети ТС	150	45,0	13,5	сталь, м/вата,рубер, канал.
		2010	сети ГВС	50	45,0	4,5	сталь, м/вата,рубер, канал.
19	теплотрасса до теплицы	1965	сети ТС	50	25,0	2,5	сталь, урса/рубер, надземн.
20	от ТК-7 до школы	1996	сети ТС	100	25,0	5	сталь, мин/вата, канальная
21	от ТК-7 переход через ул. Комсомола	1996	сети ТС	150	68,0	20,4	сталь, м/вата,рубер, канальн.
		2010	сети ГВС	50	68,0	6,8	сталь, м/вата,рубер, канальн.
22	от ТК-8 до надземной т/т после перехода через ул. Грибоедова	2010	сети ТС	125	14,0	3,5	сталь, м/вата,рубер, б/канал
		2010	сети ТС	100	14,0	2,8	сталь, м/вата,рубер, б/канал.
		2010	сети ГВС	50	29,0	2,9	сталь, м/вата,рубер, б/канал.
23	от ул. Грибоедова до опуска к УТ-9	1996	сети ТС	125	160,0	40	сталь, урса/рубер, надземн.
		1996	сети ТС	100	160,0	32	сталь, урса/рубер, надземн.
		2010	сети ГВС	50	320,0	32	сталь, урса/рубер, надземн.
24	опуск т/т от ул. Фонвизина к УТ-9	1996	сети ТС	125	4,0	1	сталь, м/вата,рубер, канал.
		1996	сети ТС	100	4,0	0,8	сталь, м/вата,рубер, канал.
		2010	сети ГВС	50	8,0	0,8	сталь, м/вата,рубер, канал.
25	от УТ-9 до стены жилого дома № 14 ул. Фонвизина	1996	сети ТС	50	9,0	0,9	сталь, м/вата,рубер, канал.
		2010	сети ГВС	50	9,0	0,9	сталь, м/вата,рубер, канал.
26	от УТ-9 до мастерских, ввод в мастерские до узла учета, выход из мастерских	2014	сети ТС	80	12,0	1,92	сталь, м/вата,рубер, надземн.
		2014	сети ГВС	50	9,0	0,9	сталь, м/вата,рубер, надземн.
27	от мастерских до канальной прокладки	2010	сети ТС	80	52,0	8,32	сталь, м/вата,рубер, надземн.
		2010	сети ГВС	50	42,0	4,2	сталь, м/вата,рубер, надземн.
28	канальная прокладка до Детского Дома	1996	сети ТС	80	52,0	8,32	сталь, м/вата,рубер, канал.
		2010	сети ГВС	50	52,0	5,2	сталь, м/вата,рубер, канал.
29	от К-10 до стены ж/д № 64 ул. Комсомола	1996	сети ТС	50	34,0	3,4	сталь, мин/вата, канальная
30	от ТК-5 до I-K-H	1996	сети ТС	50	8,0	0,8	сталь, мин/вата, канальная
					2379,0	496,15	

Таблица 3 Паспорт тепловых сетей от котельной № 3 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
1	от котельной до ТК-1	2004	сети ТС	250	19,0	9,5	сталь, ППУ, б/канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
2	ЗТК-1 - ЗТК-13	2005	сети ТС	100	43,0	8,6	сталь, ППУ, б/канальная
3	ЗТК-13 - ж/д №№ 2, 4 ул. Дружбы	2008	сети ТС	80	46,0	7,36	сталь, ППУ, б/канальная
		2008	сети ТС	70	80,0	11,2	сталь, ППУ, б/канальная
4	ЗТК-13 - ЗТК-14	1962	сети ТС	100	27,0	5,4	сталь, минвата, канальная
5	ЗТК-14 - ж/д № 8 ул. Дружбы	1962	сети ТС	65	84,0	10,92	сталь, минвата, канальная
6	ЗТК-1 - ТК-22	2005	сети ТС	125	28,0	7	сталь, ППУ, канальная
7	ТК-22 - ж/д № 3 ул. Победы	1962	сети ТС	50	32,0	3,2	сталь, ППУ, б/канальная
8	ТК-22 - ТК-23	2006	сети ТС	125	33,0	8,25	сталь, ППУ, канальная
9	ТК-23 - ж/д № 5 ул. Победы	2013	сети ТС	50	32,0	3,2	сталь, минвата, б/канальная
10	ТК-23 - ТК-24	2006	сети ТС	125	33,0	8,25	сталь, ППУ, канальная
11	ТК-24 - ж/д № 7 ул. Победы	2013	сети ТС	50	32,0	3,2	сталь, минвата, б/канальная
12	ТК-24 - ТК-25	2006	сети ТС	125	82,0	20,5	сталь, ППУ, канальная
13	ТК-25 - ж/д № 14 ул. Победы	2006	сети ТС	100	73,0	14,6	сталь, ППУ, канальная
14	ТК-25 - ж/д № 9 ул. Победы	1962	сети ТС	100	12,0	2,4	сталь, минвата, канальная
15	ЗТК-1 - ЗТК-15	1997	сети ТС	200	138,0	55,2	сталь, АПБ, б/канальная
16	ЗТК - 15 - ЗТК - 17	1997	сети ТС	200	80,0	32	сталь, минвата, б/канальная
		1997	сети ТС	200	110,0	44	сталь, минвата, подвал
17	ЗТК-17 - ЗТК-17/1	2005	сети ТС	200	28,0	11,2	сталь, ППУ, б/канальная
18	ЗТК-17/1 - ж/д № 3/1 ул. Обороны	2005	сети ТС	125	43,0	10,75	сталь, ППУ, б/канальная
		1997	сети ТС	125	150,0	37,5	сталь, минвата, надземная
		1997	сети ТС	125	27,0	6,75	сталь, минвата, б/канальная
		1997	сети ТС	100	63,0	12,6	сталь, минвата, подвал
19	от ж/д № 3/1 ул. Обороны до ж/д № 3/2 ул. Обороны	1997	сети ТС	80	6,0	0,96	сталь, минвата, надземная
20	ЗТК-17/1 - ЗТК-20	2005	сети ТС	150	70,0	21	сталь, ППУ, канальная
21	ЗТК-20 - ж/д № 2 ул. Связи	1997	сети ТС	80	34,0	5,44	сталь, ППУ, б/канальная
22	ЗТК-20 - ж/д № 2/1 ул. Первомайская	2007	сети ТС	125	132,0	33	сталь, ППУ, б/канальная
23	от ж/д № 2/1 ул. Первомайская до ж/д № 2/2 ул. Первомайская	1997	сети ТС	100	45,0	9	сталь, минвата, подвал
		2014	сети ТС	100	17,0	3,4	сталь, минвата, канальная
24	ЗТК-17/1 - СОШ № 3	1997	сети ТС	125	60,0	15	сталь, минвата, канальная
25	ЗТК-17 - ТК-18	1997	сети ТС	150	55,0	16,5	сталь, минвата, канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
26	ТК-18 - ж/д № 6/1 ул. Верхняя	1997	сети ТС	100	42,0	8,4	сталь, минвата, канальная
		2009	сети ТС	80	33,0	5,28	сталь, ППУ, канальная
27	ЗТК-1 - ЗТК-1/1	2008	сети ТС	250	42,0	21	сталь, ППУ, канальная
28	ЗТК-1/1 - ЗТК-2	2009	сети ТС	200	68,0	27,2	сталь, ППУ, б/канальная
		2009	сети ТС	200	34,0	13,6	сталь, минвата, подвал
29	ЗТК-2 - ЗТК-32	2013	сети ТС	150	32,0	9,6	сталь, ППУ, б/канальная
30	ЗТК-32 - ж/д № 6 ул. Победы	1997	сети ТС	50	33,0	3,3	сталь, АПБ, б/канальная
31	ЗТК-32 - УТ-33	1997	сети ТС	80	35,0	5,6	сталь, АПБ, б/канальная
32	УТ-33 - ж/д № 8 ул. Победы	1997	сети ТС	50	33,0	3,3	сталь, АПБ, б/канальная
33	УТ-33 - ж/д № 10 ул. Победы	1997	сети ТС	50	67,0	6,7	сталь, АПБ, б/канальная
34	ЗТК-32 - ЗТК-11	1997	сети ТС	150	47,0	14,1	сталь, минвата, канальная
		2013	сети ТС	150	60,0	18	сталь оцинк., ППУ, надземн.
35	ЗТК-11 - ж/д № 4 ул. Верхняя	1997	сети ТС	80	82,0	13,12	сталь, минвата, канальная
36	ЗТК-2 - Д/С № 10	2006	сети ТС	80	13,0	2,08	сталь, ППУ, б/канальная
37	ЗТК-2 - ТК-3	1997	сети ТС	200	112,0	44,8	сталь, АПБ, б/канальная
38	ТК-3 - ТК-10	1997	сети ТС	200	152,0	60,8	сталь, АПБ, б/канальная
39	ТК-10 - ж/д № 2 ул. Верхняя	2014	сети ТС	50	35,0	3,5	сталь, ППУ, канальная
40	ТК-10 - ЗУТ-12	1997	сети ТС	200	73,0	29,2	сталь, АПБ, б/канальная
			сети ТС	200	52,0	20,8	сталь, минвата, надземная
41	ЗУТ-12 - ж/д № 19 ул. Боровая	1997	сети ТС	100	45,0	9	сталь, ППУ, канальная
42	ЗУТ-12 - ТЦ	2007	сети ТС	125	50,0	12,5	сталь, ППУ, б/канальная
		2007	сети ТС	125	88,0	22	сталь, ППУ, надземная
43	ЗУТ-12/1 - ж/д № 12 ул. Колхозная	2007	сети ТС	50	78,0	7,8	сталь, ППУ, надземная
		2007	сети ТС	50	64,0	6,4	сталь, ППУ, б/канальная
44	ТК-3 - ТК-4	1997	сети ТС	150	333,0	99,9	сталь, ППУ, канальная
45	ТК-4 - ТК-5	2007	сети ТС	100	71,0	14,2	сталь, ППУ, б/канальная
46	ТК-5 - ТК-6	1997	сети ТС	100	35,0	7	сталь, минвата, канальная
47	ТК-6 - ж/д № 1 ул. Магистральная	1997	сети ТС	80	148,0	23,68	сталь, минвата, канальная
48	ТК-7 - ж/д № 16 ул. Северная	2006	сети ТС	80	50,0	8	сталь, ППУ, б/канальная
49	ТК-4 - ж/д № 7 по ул. Магистральная	1962	сети ТС	80	53,0	8,48	сталь, минвата, канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
50	вводы в ж/д № 4 ул. Магистральная	1997	сети ТС	50	20,0	2	сталь, минвата, б/канальная
51	вводы в ж/дома №№ 2,3 ул. Магистральная	1997	сети ТС	80	47,0	7,52	сталь, минвата, б/канальная
52	ввод в ж/д № 5 ул. Магистральная	1997	сети ТС	70	19,0	2,66	сталь, минвата, б/канальная
53	ЗТК-11 - ж/д № 12 ул. Победы	1994	сети ТС	50	10,0	1	сталь, минвата, канальная
54	ЗТК-15 - ж/д № 6 ул. Связи	1991	сети ТС	150	5,0	1,5	сталь, минвата, канальная
55	ЗТК-14 - ж/д № 6 ул. Дружбы	1962	сети ТС	50	12,0	1,2	сталь, минвата, б/канальная
56	ТК-27 - ж/д № 3 ул. Северная	1964	сети ТС	50	10,0	1	сталь, минвата, б/канальная
57	ТК-28 - ж/д № 5 ул. Северная	1964	сети ТС	50	10,0	1	сталь, минвата, б/канальная
58	ТК-29 - ж/д № 7 ул. Северная	1965	сети ТС	50	7,0	0,7	сталь, минвата, б/канальная
59	ТК-10 - ж/д № 9 ул. Северная	1958	сети ТС	50	15,0	1,5	сталь, минвата, б/канальная
					3929,0	987,3	
Перечень сетей теплоснабжения, переданных на обслуживание ОАО "Вт сети" по Постановлению Администрации МО "Город Всеволожск" № 3351 от 12.11.2018							
1	ул. Колхозная, 3,9,14,14а,16,16а	1992	сети ТС	76	270,50	41,12	сталь, ППУ, канальная
2	ул. Боровая, 14, 16,18,20,22	1992	сети ТС	57	294,50	33,57	сталь, ППУ, канальная
3	от ЗТК-1/1 до ж/дома ул. Магистральная, 10	2006	сети ТС	108	114,10	24,65	сталь, ППУ, канальная
	передано тепловых сетей				679,1	99,3	
	Всего тепловых сетей от котельной № 3 с принятыми сетями:				4608,1	1086,6	

Таблица 4 Паспорт тепловых сетей от котельной № 4 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
1	Т/с от котельной до здания МРЭО № 15	1996	сети ТС	65	40,0	5,2	сталь, ППУ, б/канальная
		1996	сети ГВС	50	40,0	4	сталь, ППУ, б/канальная
2	Т/с от котельной до жилого дома	1996	сети ТС	65	40,0	5,2	сталь, ППУ, б/канальная
		1996	сети ГВС	50	40,0	4	сталь, ППУ, б/канальная
	сети ГВС не действующие				160,0	18,4	

Таблица 5 Паспорт тепловых сетей от котельной № 5 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
1	внутриплощадочные сети от котельной до наружной стены жилого дома корпус № 1	2014	сети ТС	133	63,1	16,78	сталь, ППУ, канальная
				133	3,0	0,80	сталь, ППУ, бесканальная
		2014	сети ГВС	89	31,55	5,62	сталь, ППУ, канальная
				89	2,0	0,36	сталь, ППУ, бесканальная
				76	31,55	4,80	сталь, ППУ, канальная
				76	2,0	0,30	сталь, ППУ, бесканальная
2	ввод сетей теплоснабжения в жилой дом корпус № 1 до врезки сетей теплоснабжения на жилой дом (корпус № 1)	2014	сети ТС	133	9,5	2,53	сталь, плиты минераловатные, подвал
		2014	сети ГВС	89	5,85	1,04	сталь, плиты минераловатные, подвал
				76	5,85	0,89	сталь, плиты минераловатные, подвал
3	врезка сетей теплоснабжения на жилой дом корпус № 2 в подвале жилого дома корпус № 1	2014	сети ТС	108	7,55	1,63	сталь, плиты минераловатные, подвал
			сети ГВС	76	2,85	0,43	сталь, плиты минераловатные, подвал
				57	2,85	0,32	сталь, плиты минераловатные, подвал
4	внутриплощадочные сети от жилого дома корпус № 1 до наружной стены жилого дома корпус № 2	2014	сети ТС	108	36,0	7,78	сталь, ППУ, бесканальная
			сети ГВС	76	18,0	2,74	сталь, ППУ, бесканальная
				57	18,0	2,05	сталь, ППУ, бесканальная
5	сети теплоснабжения по подвалу жилого дома корпус № 2 от стены до врезки на ИТП ДОУ	2014	сети ТС	108	36,27	7,83	сталь, плиты минераловатные, подвал
			сети ГВС	76	18,25	2,77	сталь, плиты минераловатные, подвал
				57	18,25	2,08	сталь, плиты минераловатные, подвал
6	сети теплоснабжения по подвалу жилого дома корпус № 2 от врезки на ИТП ДОУ до врезки сетей теплоснабжения на жилой дом корпус № 3	2014	сети ТС	108	60,3	13,02	сталь, плиты минераловатные, подвал
			сети ГВС	76	30,15	4,58	сталь, плиты минераловатные, подвал
				57	30,15	3,44	сталь, плиты минераловатные, подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
7	сети теплоснабжения по подвалу жилого дома корпус № 2 к жилому дому корпус № 3	2014	сети ТС	57	6,1	0,70	сталь, плиты минераловатные, подвал
			сети ГВС	45	3,05	0,27	сталь, плиты минераловатные, подвал
				38	3,05	0,23	сталь, плиты минераловатные, подвал
8	внутриплощадочные сети от жилого дома корпус № 2 до наружной стены жилого дома корпус № 3	2014	сети ТС	57	11,37	1,30	сталь, ППУ, бесканальная
				57	23,0	2,62	сталь, ППУ, канальная
		2014	сети ГВС	45	5,68	0,51	сталь, ППУ, бесканальная
				45	11,5	1,04	сталь, ППУ, канальная
				38	5,68	0,43	сталь, ППУ, бесканальная
				38	11,50	0,87	сталь, ППУ, канальная
				ИТОГО от котельной № 5:			

Таблица 6 Паспорт тепловых сетей от котельной № 6 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
1	Магистральные т/с от котельной до УТ-1	1991	сети ТС	600	35,0	42,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
2	Магистральные т/с от УТ-1 до УТ-2 Вокка	1991	сети ТС	600	173,0	207,6	сталь, ППУ, б/канальная
3	Магистральные т/с от УТ-2 до УТ-3 Вокка	2004	сети ТС	600	57,0	68,4	сталь, АПБ, б/канальная
4	Магистральные т/с от УТ-3 до УТ-4 Вокка	2005	сети ТС	600	86,0	103,2	сталь, АПБ, б/канальная
5	Магистральные т/с от УТ-4 до УТ-5 Вокка	2005	сети ТС	600	86,0	103,2	сталь, АПБ, б/канальная
6	Магистральные т/с от УТ-5 до УТ-6 Вокка	2005	сети ТС	600	40,0	48,0	сталь, АПБ, б/канальная
7	Магистральные т/с от УТ-6 до УТ-7 Вокка	2005	сети ТС	600	49,0	58,8	сталь, АПБ, б/канальная
8	Магистральные т/с от УТ-7 до УТ-8 Вокка	2004	сети ТС	600	38,0	45,6	сталь, АПБ, б/канальная
9	Магистральные т/с от УТ-8 до УТ-11 Межевая	2003	сети ТС	400	175,0	140,0	сталь, ППУ, б/канальная
10	Магистральные т/с от УТ-11 до УТ-12 Межевая	2005	сети ТС	400	119,0	95,2	сталь, АПБ, б/канальная
11	Магистральные т/с от УТ-12 до УТ-13А Межев.	2005	сети ТС	400	137,0	109,6	сталь, АПБ, б/канальная
12	Магистральные т/с от УТ-13А до УТ-14 Межев.	2005	сети ТС	400	97,0	77,6	сталь, АПБ, б/канальная
13	Магистральные т/с от УТ-14 до УТ-15 Межевая	2005	сети ТС	400	58,0	46,4	сталь, АПБ, б/канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
14	Магистральные т/с от УТ-15 до УТ-16 Межевая	2005	сети ТС	400	64,0	51,2	сталь, АПБ, б/канальная
15	Магистральные т/с от УТ-16 до УТ-18 Межевая	2006	сети ТС	300	113,0	67,8	сталь, АПБ, канальная
16	Магистральные т/с от УТ-18 до УТ-19 Межевая	2006	сети ТС	300	160,0	96,0	сталь, АПБ, б/канальная
17	Магистральные т/с от УТ-19 до УТ-20 по Колтушскому шоссе	2004	сети ТС	200	12,0	4,8	сталь, ППУ, б/канальная
		2004	сети ТС	200	326,0	130,4	сталь, минвата, оцинк., надземн.
18	Магистральные т/с от УТ-20 до УТ-21 Вахруш.	2015	сети ТС	200	146,0	58,4	сталь, ППУ, б/канальная
19	Магистральные т/с от УТ-21 до УТ-22 Вахруш.	2015	сети ТС	200	210,0	84,0	сталь, ППУ, б/канальная
20	Магистральные т/с от УТ-22 до УТ-23 Вахруш.	2011	сети ТС	200	70,0	28,0	сталь, ППУ, б/канальная
21	Магистральные т/с от УТ-23 до УТ-24 Вахруш.	2011	сети ТС	200	25,0	10,0	сталь, ППУ, б/канальная
22	Магистральные т/с от УТ-24 до УТ-25 Вахруш.	2011	сети ТС	150	97,0	29,1	сталь, ППУ, б/канальная
23	Магистральные т/с от УТ-1 до УТ-1-1	1991	сети ТС	500	10,0	10,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
24	Магистральные т/с от УТ-1-1 до УТ-1-2 Лен	1991	сети ТС	500	49,0	49,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
25	Магистральные т/с от УТ-1-2 до УТ-1-3 Лен	1991	сети ТС	500	25,0	25,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
26	Магистральные т/с от УТ-1-3 до УТ-1-4 Лен	1991	сети ТС	500	70,0	70,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
27	Магистральные т/с от УТ-1-4 до УТ-1-6 Лен	1991	сети ТС	500	98,0	98,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
		2017	сети ТС	500	94,0	94,0	сталь, ППУ, канальная
28	Магистральные т/с от УТ-1-6 до УТ-1-7 Лен	2017	сети ТС	500	216,0	216,0	сталь, ППУ, канальная
29	Магистральные т/с от УТ-1-7 до УТ-1-8 Алексан.	2005	сети ТС	400	286,0	228,8	сталь, ППУ, б/канальная
30	Магистральные т/с от ТК-1-8/7 до уз.учета ЦРБ	2013	сети ТС	300	107,0	64,2	сталь, ППУ, канальная
		2013	сети ТС	300	130,0	78,0	сталь, ППУ, б/канальная
31	Магистральные т/с от УТ-1-8 до ТК-1-8/7	2008	сети ТС	300	220,0	132,0	сталь, ППУ, канальная
32	Магистральные т/с от УТ-1-7 до УТ-1-7/1	2003	сети ТС	250	29,0	14,5	сталь, АПБ, б/канальная
33	Магистральные т/с от УТ-1-7/1 до УТ-1-7/2	2003	сети ТС	200	111,0	44,4	сталь, АПБ, канальная
34	Магистральные т/с от УТ-1-7/2 до УТ-1-7/3	1999	сети ТС	200	151,0	60,4	сталь, ППУ, канальная
35	Магистральные т/с от УТ-1-7/3 до УТ-1-7/4	1999	сети ТС	200	68,0	27,2	сталь, ППУ, канальная
36	Магистральные т/с от УТ-1-7/4 до УТ-1-7/6	1999	сети ТС	200	62,0	24,8	сталь, ППУ, канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
37	Магистральные т/с от УТ-1-7/6 до стены ж/д № 34/82 ул.Ленинградская	2001	сети ТС	200	71,0	28,4	сталь, ППУ, б/канальная
	т/с по ж/д № 34/82 по ул.Ленинградской	1999	сети ТС	200	78,0	31,2	сталь, минвата, рубер., подвал
38	от стены ж/д № 34/82 по ул.Ленинградской до стены ж/д № 80/2 по Колтушскому шоссе	2017	сети ТС	200	36,0	14,4	сталь, ППУ, б/канальная
39	по подвалу ж/д № 80/2 по Колтушскому шоссе	1999	сети ТС	200	87,2	34,9	сталь, минвата, рубер., подвал
40	от ж/д № 80/2 до ж/д № 80/1 по Колтушскому шоссе	2006	сети ТС	200	36,0	14,4	сталь, ППУ, б/канальная
41	по подвалу ж/д № 80/1 по Колтушскому шоссе	2006	сети ТС	200	33,0	13,2	сталь, минвата, рубер., подвал
42	по подвалу ж/д № 80/1 по Колтушскому шоссе	2006	сети ТС	150	43,0	12,9	сталь, минвата, рубер., подвал
43	от ж/д № 80/1 до ж/д № 78 по Колтушскому шоссе	2006	сети ТС	150	40,0	12,0	сталь, ППУ, б/канальная
	по подвалу Колтушское шоссе, 78	2006	сети ТС	80	27,0	4,3	сталь, минвата, рубер., подвал
44	Магистральные т/с от УТ-1 до УТБ-1 4 Линия	1976	сети ТС	300	1500,0	900,0	сталь, минвата, рубер., надземн.
		2010	сети ТС	300	37,0	22,2	сталь, минвата, рубер., надземн.
45	Магистральные т/с от УТБ-1 до НО-6 по Среднему проспекту	2017	сети ТС	250	300,0	150,0	сталь, ППУ, канальная
		2017	сети ТС	250	40,0	20,0	сталь, ППУ, б/канальная
		2017	сети ТС	50	12,0	1,2	сталь, ППУ, канальная
45	Магистральные т/с от НО-6 до УТ-Б-1/1 по Среднему пр.	2017	сети ТС	50	10,0	1,0	сталь, ППУ, б/канальная
		1998	сети ТС	250	65,0	32,5	сталь, ППУ, б/канальная
46	Магистральные т/с от УТБ-1-3 до УТБ-2 по ул.Советской	2008	сети ТС	250	42,0	21,0	сталь, ППУ, канальная
47	Магистральные т/с от УТБ-1-1 до УТБ-1-3 по Среднему проспекту	1998	сети ТС	250	78,0	39,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
		1998	сети ТС	250	44,0	22,0	сталь, АПБ, б/канальная
48	Магистральные т/с от УТБ-2 до УТБ-3 по ул.Советской	2007	сети ТС	250	188,0	94,0	сталь, ППУ, канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
49	Магистральные т/с от УТБ-3 до УТБ-3/1 по ул.Советской	2001	сети ТС	250	60,0	30,0	сталь, АПБ, б/канальная
50	Магистральные т/с от УТБ-3/1 до УТБ-4/1 по ул.Бибииковской	2008	сети ТС	250	227,0	113,5	сталь, ППУ, б/канальная
51	Магистральные т/с от УТБ-4/1 до УТБ-5 по ул.Бибииковской	1990	сети ТС	250	95,0	47,5	сталь, минвата,оцинк., надземн.
52	Магистральные т/с от УТБ-5 до УТБ-6 по ул.Бибииковской	1990	сети ТС	250	154,0	77,0	сталь, минвата,оцинк., надземн.
53	Магистральные т/с от УТБ-6 до УТБ-7 по Христиновскому пр.	1990	сети ТС	250	155,0	77,5	сталь, минвата,оцинк., надземн.
54	Магистральные т/с от УТБ-7 до УТБ-8 по ул.Магистральной	2006	сети ТС	250	230,0	115,0	сталь, минвата,оцинк., надземн.
55	Магистральные т/с от УТ-1-8 до УТ-1-8/0 по ул.Балашова	1993	сети ТС	300	105,0	63,0	сталь, минвата,рубер., канал.
56	Магистральные т/с от УТ-1-8/0 до УТ-1-8/1 по ул.Балашова	1995	сети ТС	300	31,0	18,6	сталь, минвата,рубер., канал.
57	Магистральные т/с от УТ-1-8/1 до УТ-1-8/2 по ул.Балашова	2012	сети ТС	300	166,3	99,8	сталь, ППУ, б/канальная
58	Магистральные т/с от УТ-1-8/2 до УТ-1-8/2А по ул.Балашова	2012	сети ТС	300	28,0	16,8	сталь, ППУ, б/канальная
59	Магистральные т/с от УТ-1-8/2А до УТ-1-8/3 по ул.Балашова	2012	сети ТС	250	127,0	63,5	сталь, ППУ, б/канальная
60	Магистральные т/с от УТ-1-8/2 до УТ-1-8/5 по ул.Василеозерской	1999	сети ТС	200	89,0	35,6	сталь, АПБ, канальная
61	Магистральные т/с от УТ-1-8/5 до стены ж/д №1/1 по Василеозерской	1999	сети ТС	200	35,0	14,0	сталь, минвата,рубер., канал.
62	Магистральные т/с от УТ-14 до УТ-14-1 ул. Межевая	2000	сети ТС	300	11,0	6,6	сталь, АПБ, канальная
63	Магистральные т/с от УТ-14-1 до ж/д №12/1 по ул.Вокка	1976	сети ТС	300	100,0	60,0	сталь, минвата,оцинк., надземн.
		2015	сети ТС	300	13,0	7,8	сталь, ППУ, канальная
64	Внутриплощадочные сети от ввода в ж/д № 12/1 ул. Вокка до ИТП ул. Вокка, 12/1	1976	сети ТС	100/80	91,0	16,4	сталь, минвата,рубер., подвал
65		1991	сети ТС	300	33,0	19,8	сталь, АПБ, канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
	Внутриплощадочные т/с от ж/д №12/1 до ж/д №12/2 по ул.Вокка	1991	сети ТС	300	12,0	7,2	сталь, минвата,рубер., подвал
66	Внутриплощадочные сети от ввода в ж/д ул. Вокка, 12/2 до ИТП ул. Вокка, 12/2до ИТП ж/д № 12/2	1986	сети ТС	70	77,0	10,8	сталь, АПБ, б/канальная
67	Магистральные т/с от ж/д №12/2 до ж/д №14 по ул.Вокка	2008	сети ТС	200	30,0	12,0	сталь, ППУ, б/канальная
		2001	сети ТС	200	55,0	22,0	сталь, минвата,рубер., подвал
68	Магистральные т/с от УТ-13А/1 до УТ-13-2 по ул.Плоткина	2010	сети ТС	200	175,0	70,0	сталь, ППУ, б/канальная
69	Магистральные т/с от УТ-13А до УТ-13А/1 по ул.Межевой	2005	сети ТС	200	16,0	6,4	сталь, АПБ, б/канальная
70	Магистральные т/с от УТ-13/2 до УТ-13/3 по ул.Преображенской	2010	сети ТС	200	667,0	266,8	сталь, АПБ, б/канальная
71	Магистральные т/с от УТ-3 до УТ-3/2 ул. Вокка	2007	сети ТС	200	42,0	16,8	сталь, ППУ, б/канальная
72	Магистральные т/с от УТ-3/2 до УТ-3/3 ул. Вокка	2007	сети ТС	200	60,0	24,0	сталь, ППУ, б/канальная
73	Магистральные т/с от УТ-3/3 до УТ-3/6 ул. Вокка	2007	сети ТС	200	92,0	36,8	сталь, ППУ, б/канальная
74	Магистральные т/с от УТБ-8 до ЗТК-14 по ул. Победы	1992	сети ТС	150	106,0	31,8	сталь, АПБ, канальная
75	Магистральные т/с от ЗТК-14 до ЗТК-1 по ул. Победы	1992	сети ТС	150	70,0	21,0	сталь, АПБ, канальная
76	Магистральные т/с от ЗТК-1 до котельной № 3	2004	сети ТС	150	19,0	5,7	сталь, минвата,рубер., б/канал.
77	Магистральные т/с от ЗТК-1/1 до ЗТК-2	2009	сети ТС	100	34,0	6,8	сталь, ППУ, б/канальная
		2009	сети ТС	100	17,0	3,4	сталь, ППУ, подвал
78	Магистральные т/с от ЗТК-1/1 до ЗТК-2	2009	сети ТС	80	34,0	5,4	сталь, ППУ, б/канальная
		2009	сети ТС	80	17,0	2,7	сталь, ППУ, подвал
79	Магистральные т/с от ЗТК-1 до ЗТК-1/1	2008	сети ТС	125	21,0	5,3	сталь, ППУ, канальная
80	Магистральные т/с от ЗТК-1 до ЗТК-1/1	2008	сети ТС	100	21,0	4,2	сталь, ППУ, канальная
81	Магистральные т/с от ЗТК-1 до ЗТК-15	2008	сети ТС	150	144,0	43,2	сталь, ППУ, б/канальная
82	Магистральные т/с от ЗТК-15 до ЗТК-17	2008	сети ТС	150	165,0	49,5	сталь, ППУ, б/канальная
83	Магистральные т/с от УТБ-8 до УТБ-8/1 ул.Дружбы	1992	сети ТС	150	375,0	112,5	сталь, АПБ, б/канальная
84		1992	сети ТС	150	96,0	28,8	сталь, АПБ, б/канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
	Магистральные т/с от УТБ-8/1 до ЗТК-31 по ул. Связи	2010	сети ТС	150	95,0	28,5	сталь, минвата, рубер., надземн.
85	Внутриплощадочные т/с от ЗТК-31 до ж/д № 3 ул. Связи	1992	сети ТС	100	29,0	5,8	сталь, АПБ, б/канальная
		1992	сети ТС	100	42,0	8,4	сталь, минвата, рубер., подвал
86	Внутриплощадочные т/с от ЗТК-31 до стены ж/д № 3 по ул. Первомайской	1992	сети ТС	70	45,0	6,3	сталь, АПБ, б/канальная
87	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 3 по ул. Связи до стены ж/д № 1 по ул. Первомайской	1992	сети ТС	80	76,0	12,2	сталь, АПБ, б/канальная
88	Магистральные т/с от УТ-Б-1 до УТ-П-1 по 4-ой Линии	1986	сети ТС	250	1061,0	530,5	сталь, минвата, оцинк., надземн.
89	Магистральные т/с от УТ-П-1 до УТ-П-2 по 4-ой Линии	1986	сети ТС	250	230,0	115,0	сталь, АПБ, канальная
90	Магистральные т/с от УТ-П-2 до УТ-П-3 по ул. Приютинской	1986	сети ТС	200	135,0	54,0	сталь, АПБ, канальная
91	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-2 до Центра КПСС	1997	сети ТС	50	17,0	1,7	сталь, минвата, оцинк., надземн.
92	Внутриплощадочны т/с от УТ-1-3 до здания ОАО "Водотеплоснаб"	1996	сети ТС	50	22,0	2,2	сталь, минвата, оцинк., надземн.
93	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-4 до УТ-1-5	1989	сети ТС	200	55,0	22,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
94	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-5 до фабрики "Труд"	1989	сети ТС	100	24,0	4,8	сталь, АПБ, б/канальная
95	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-5 до УТ-2-5	1989	сети ТС	80	150,0	24,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.
96	Внутриплощадочные т/с до ангара ОАО "ВТС"	1989	сети ТС	50	6,0	0,6	сталь, минвата, оцинк., надземн.
97	Внутриплощадочные т/с до АБК и гаража ОАО "ВТС"	1989	сети ТС	50	8,0	0,8	сталь, минвата, оцинк., надземн.
98	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-5 до КБО	1989	сети ТС	80	40,0	6,4	сталь, минвата, оцинк., надземн.
99	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-5 до ангара-склада ОАО "ВТС"	1989	сети ТС	50	50,0	5,0	сталь, минвата, оцинк., надземн.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
100	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-6 до УТ-2-6 по пер.Олениных	2003	сети ТС	200	91,0	36,4	сталь, ППУ, канальная
101	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-6 до врезки на ж/д №№ 2/2, 2/1 по пер.Олениных	1996	сети ТС	125	17,0	4,3	сталь, АПБ, канальная
			сети ТС	125	10,0	2,5	сталь, минвата,рубер., подвал
102	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-7/1 до ж/д № 13/2 по ул.Ленинградской	2015	сети ТС	100	15,0	3,0	сталь, ППУ, б/канальная
		2004	сети ТС	100	50,0	10,0	сталь, ППУ, б/канальная
103	Внутриплощадочные т/с по подвалу ж/д № 13/2 по ул.Ленинградской до ИТП	1988	сети ТС	100	20,0	4,0	сталь, минвата,рубер., подвал
104	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д №13/2 до стены ж/д №13/1 по ул.Ленинградской	1988	сети ТС	80	106,0	17,0	сталь, минвата,рубер., подвал
105	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8 до ж/д №81/1 по ул.Александровской	1994	сети ТС	200	68,0	27,2	сталь, минвата,рубер., подвал
	т/с по подвалу ж/д № 81/1 по ул. Александровской	1994	сети ТС	200	30,0	12,0	сталь, минвата,рубер., подвал
106	Внутриплощадочные т/с от ж/д №81/1 до ИТП ж/д №81/2 ул.Александровская	1994	сети ТС	200	31,0	12,4	сталь, ППУ, канальная
	т/с по подвалу ж/д № 81/2 по ул. Александровской	1994	сети ТС	200	20,0	8,0	сталь, минвата,рубер., подвал
107	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д №81/2 до ж/д №81/3 по ул.Александровской	1994	сети ТС	200	47,0	18,8	сталь, ППУ, канальная
	т/с по подвалу ж/д № 81/3 по ул. Александровской	1994	сети ТС	80	29,0	4,6	сталь, минвата,рубер., подвал
108	Внутриплощадочные т/с от ж/д №81/3 до ИТП ж/д №20/3 по ул.Ленинградской	2014	сети ТС	125	48,0	12,0	сталь, ППУ, канальная
109	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д №20/3 до ИТП ж/д №20/2 по ул.Ленинградской	1995	сети ТС	100	64,0	12,8	сталь, ППУ, канальная
	т/с по подвалу ж/д № 20/2 по ул. Ленинградской	1995	сети ТС	80	58,0	9,3	сталь, минвата,рубер., подвал
110	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д №20/2 до стены ж/д №16/3 по ул.Ленинградской	1995	сети ТС	80	60,0	9,6	сталь, ППУ, канальная
111	т/с по подвалу ж/д № 81/1 по ул. Александровской	2000	сети ТС	125	29,0	7,3	сталь, минвата,рубер., подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 81/1 до ж/д № 9/2 по ул.Героев	2000	сети ТС	100	22,0	4,4	сталь, ППУ, канальная
	т/с по подвалу ж/д № 9/2 по ул.Героев	2000	сети ТС	100	35,0	7,0	сталь, минвата, рубер., подвал
112	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 9/2 до ИТП ж/д № 9/1 по ул.Героев	2000	сети ТС	100	71,0	14,2	сталь, минвата, рубер., подвал
113	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 9/1 до ИТП ж/д № 9 по ул.Героев	2000	сети ТС	80	32,0	5,1	сталь, минвата, рубер., подвал
114	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/0 до ИТП СОШ № 4 ул.Александровская	1996	сети ТС	125	125,0	31,3	сталь, АПБ, канальная
115	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/1 до УТ-1-8/4 по ул.Балашова	2006	сети ТС	200	92,0	36,8	сталь, ППУ, канальная
116	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4 до ИТП ж/д № 88/2 ул.Александровская	2007	сети ТС	100	29,0	5,8	сталь, ППУ, канальная
		1991	сети ТС	100	29,0	5,8	сталь, минвата, рубер., подвал
		1991	сети ТС	80	105,0	16,8	сталь, минвата, рубер., подвал
117	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4 до ж/д № 15 по ул.Героев	1994	сети ТС	150	43,0	12,9	сталь, АПБ, канальная
118	т/с по подвалу ж/д № 15 по ул.Героев до стены ж/д № 13/90 ул. Героев	1993	сети ТС	125	29,0	7,3	сталь, минвата, рубер., подвал
119	т/с по подвалу ж/д № 15 по ул. Героев до ИТП ж/д № 13/90	1993	сети ТС	100	70,0	14,0	сталь, минвата, руб., б/канал
120	т/с по подвалу ж/д № 15 по ул.Героев до ИТП	1993	сети ТС	80	39,0	6,2	сталь, минвата, рубер., подвал
121	т/с по подвалу ж/д № 15 по ул.Героев от ИТП до стены дома	1999	сети ТС	50	30,0	3,0	сталь, минвата, рубер., подвал
122	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д № 15 ул. Героев до магазина ул. Героев, 17	1999	сети ТС	50	33,0	3,3	сталь, ППУ, канальная
123	Внутриплощадочн. т/с от УТ-1-8/6 до УТ-1-8/4А	2010	сети ТС	150	139,0	41,7	сталь, ППУ, канальная
124	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4А до ИТП ж/д № 10/1 по ул. Василеозерской	1993	сети ТС	80	35,0	5,6	сталь, минвата, рубер., канал.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
125	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/4А до ИТП ж/д № 8/6 по ул. Василеозерской	1993	сети ТС	125	20,0	5,0	сталь, ППУ, б/канальная
		1993	сети ТС	125	20,0	5,0	сталь, минвата,рубер., подвал
126	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/3 до ИТП ж/д №10/1 по ул. Балашова	1993	сети ТС	100	25,0	5,0	сталь, ППУ, канальная
		1993	сети ТС	100	20,0	4,0	сталь, минвата,рубер., подвал
127	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/3 до ИТП ж/д № 8/3 по ул. Балашова	2014	сети ТС	150	28,0	8,4	сталь, ППУ, канальная
		2014	сети ТС	150	33,0	9,9	сталь, минвата,рубер., подвал
	т/с по подвалу ж/д № 8/3 по ул. Балашова	2013	сети ТС	80	20,0	3,2	сталь, минвата,рубер., подвал
128	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 8/3 до ж/д № 5 по ул. Василеозерской	1994	сети ТС	150	38,0	11,4	сталь, ППУ, канальная
	т/с по подвалу ж/д № 5 по ул. Василеозерской	1994	сети ТС	150	25,0	7,5	сталь, минвата,рубер., подвал
129	т/с от ж/д №5 до ж/д №7 по ул. Василеозерской	1994	сети ТС	125	45,0	11,3	сталь, минвата,рубер., канал.
130	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/2А до ж/д № 1/2 по ул. Василеозерской	1999	сети ТС	100	25,0	5,0	сталь, ППУ, канальная
	т/с по подвалу ж/д № 1/2 по ул. Василеозерской	2000	сети ТС	80	21,0	3,4	сталь, минвата,рубер., подвал
131	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 1/2 по ул.Василеозерской до ж/д № 3/1 по ул. Балашова	2000	сети ТС	80	58,0	9,3	сталь, ППУ, канальная
132	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/5 до УТ-1-8/5А по ул. Василеозерской	1999	сети ТС	100	10,0	2,0	сталь, ППУ, канальная
133	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/5А до ж/д № 2 по ул. Василеозерской	1999	сети ТС	80	67,0	10,7	сталь, ППУ, канальная
134	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-8/5А до ж/д № 4 по ул. Василеозерской	2000	сети ТС	80	48,0	7,7	сталь, ППУ, канальная
135	Внутриплощад. т/с от ж/д № 1/1 по ул.Василеозерской до ж/д № 3/2 по ул. Балашова	1998	сети ТС	80	79,0	12,6	сталь, ППУ, канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
136	т/с по подвалу ж/д № 1/1 ул. Василеозерская	1998	сети ТС	100	50,0	10,0	сталь, минвата,рубер., подвал
137	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д № 1/1 по ул.Василеозерской до ж/д № 36 по ул.Ленинградской	1998	сети ТС	100	64,0	12,8	сталь, ППУ, канальная
138	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-7/2 до УТ-2-7/2 по ул. Ленинградской	1994	сети ТС	150	50,0	15,0	сталь, АПБ, канальная
139	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-7/2 до ж/д № 26 по ул. Ленинградской	1994	сети ТС	100	28,0	5,6	сталь, АПБ, канальная
140	т/с от ИТП ж/д № 26 до стены ж/д № 26А ул. Ленинградская	1995	сети ТС	80	30,0	4,8	сталь, минвата,рубер., подвал
141	Внутриплощадочные т/с от УТ-2-7/2 до ИТП ж/д № 24/84 по ул. Александровской	1994	сети ТС	100	55,0	11,0	сталь, АПБ, канальная
142	до ИТП ж/д № 24/84 ул. Александровская	1994	сети ТС	80	51,0	8,2	сталь, минвата,рубер., подвал
143	т/с от ИТП ж/д № 24/84 до стены ж/д № 24А ул. Ленинградская	1995	сети ТС	80	40,0	6,4	сталь, минвата,рубер., подвал
144	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-7/3 до ИТП ж/д № 30/1 по ул. Ленинградской	1996	сети ТС	100	15,0	3,0	сталь, АПБ, канальная
145	т/с по подвалу ж/д № 30/1 по ул. Ленинградской	1996	сети ТС	80	8,0	1,3	сталь, минвата,рубер., подвал
146	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 30/1 до ИТП ж/д № 30/2 по ул. Ленинградской	1996	сети ТС	80	85,0	13,6	сталь, минвата,рубер., подвал
147	т/с по подвалу ж/д № 30/2 по ул. Ленинградской	1996	сети ТС	80	70,0	11,2	сталь, минвата,рубер., подвал
148	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 30/2 до стены ж/д № 28 по ул. Ленинградской	1999	сети ТС	80	70,0	11,2	сталь, ППУ, канальная
149	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-7/6 до ИТП ж/д №32/1 ул. Ленинградская	1993	сети ТС	100	14,0	2,8	сталь, минвата,рубер., канал.
		1993	сети ТС	80	8,0	1,3	сталь, минвата,рубер., подвал
150	т/с от ИТП ж/д № 32/1 до ж/д № 32/2 ул. Ленинградская	1991	сети ТС	70	87,0	12,2	сталь, минвата,рубер., подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
151	т/с к ИТП ж/д № 34/82 по ул. Ленинградской	1991	сети ТС	80	12,0	1,9	сталь, минвата,рубер., подвал
152	Внутриплощадочные т/с от УТ-3 до ИТП ж/д № 1 по ул. Вокка	2010	сети ТС	150	10,0	3,0	сталь, ППУ, б/канальная
		2010	сети ТС	150	4,0	1,2	сталь, минвата,рубер., подвал
		2010	сети ТС	125	12,5	3,1	сталь, минвата,рубер., подвал
		1991	сети ТС	80	31,0	5,0	сталь, минвата,рубер., подвал
153	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 1 ул. Вокка до УТ-3-1 по ул.Ленинградской	2010	сети ТС	125	102,0	25,5	сталь, минвата,рубер., канал.
154	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-1 до ж/д № 11 по ул.Ленинградской	2010	сети ТС	100	22,0	4,4	сталь, ППУ, канальная
		1991	сети ТС	100	33,0	6,6	сталь, минвата,рубер., подвал
		1991	сети ТС	80	132,0	21,1	сталь, минвата,рубер., подвал
155	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-1 до ж/д № 11 по ул.Ленинградской	1992	сети ТС	80	226,0	36,2	сталь, ППУ, канальная
156	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-2 до ж/д № 9 по ул.Ленинградской	1991	сети ТС	80	34,0	5,4	сталь, ППУ, канальная
157	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-3 до ж/д № 9/8 по ул.Ленинградской	1991	сети ТС	80	14,0	2,2	сталь, ППУ, канальная
		1991	сети ТС	80	14,0	2,2	сталь, минвата,рубер., подвал
158	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-6 до УТ-3-7 по ул.Межевой	2003	сети ТС	125	44,0	11,0	сталь, минвата,рубер., канал.
159	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-7 до ж/д № 9 по ул.Межевой	1990	сети ТС	80	53,0	8,5	сталь, минвата,рубер., канал.
160	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-7 до ж/д № 5 по ул.Плоткина	2002	сети ТС	125	34,0	8,5	сталь, минвата,рубер., канал.
		2015	сети ТС	125	12,0	3,0	сталь, ППУ, канальная
161	по подвалу ж/д № 5 ул. Плоткина	1991	сети ТС	125	40,0	10,0	сталь, минвата,рубер., подвал
		1991	сети ТС	100	84,0	16,8	сталь, минвата,рубер., подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
		1991	сети ТС	80	55,0	8,8	сталь, минвата, рубер., подвал
162	Внутриплощадочные т/с от УТ-3-6 до ИТП ж/д № 3/2 по ул.Плоткина	2003	сети ТС	150	53,0	15,9	сталь, минвата, рубер., канал.
163	т/с по подвалу ж/д № 3/2 по ул. Плоткина	2003	сети ТС	125	35,0	8,8	сталь, минвата, рубер., подвал
164	т/с от ИТП ж/д № 3/2 до ж/д № 3/1 по ул. Плоткина	2003	сети ТС	125	47,0	11,8	сталь, ППУ, канальная
		1992	сети ТС	125	29,0	7,3	сталь, минвата, рубер., подвал
165	т/с от стены ж/д № 3/1 до стены ж/д № 1 по ул.Плоткина	2013	сети ТС	80	87,0	13,9	сталь, минвата, рубер., канал.
166	Внутриплощадочные т/с от УТ-4 до стены д/сада № 1 по ул. Вокка	1975	сети ТС	100	52,0	10,4	сталь, ППУ, канальная
167	Внутриплощадочные т/с от УТ-4 до стены школы № 2 по ул.Межевой	2014	сети ТС	125	90,0	22,5	сталь, ППУ, канальная
168	Внутриплощадочные т/с от УТ-6 до ИТП ж/д № 4 по ул. Вокка	2006	сети ТС	150	20,0	6,0	сталь, ППУ, канальная
169	т/с по подвалу ж/д № 4 по ул. Вокка	2006	сети ТС	150	18,0	5,4	сталь, минвата, рубер., подвал
170	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 4 ул. Вокка до УТ-6-1	2006	сети ТС	125	100,0	25,0	сталь, ППУ, канальная
171	Внутриплощадочные т/с от УТ-6-1 до стены ж/д № 77/2 по ул.Александровской	2006	сети ТС	100	29,0	5,8	сталь, минвата, рубер., подвал
		2006	сети ТС	80	52,0	8,3	сталь, минвата, рубер., подвал
172	Внутриплощадочные т/с от УТ-6-1 до стены ж/д № 77/3 по ул.Александровской	2006	сети ТС	80	17,0	2,7	сталь, ППУ, канальная
		2006	сети ТС	80	60,0	9,6	сталь, минвата, рубер., подвал
173	Внутриплощадочные т/с от УТ-7 до ИТП ж/д № 3 по ул.Вокка	2016	сети ТС	200	19,0	7,6	сталь, минвата, рубер., канал.
		1999	сети ТС	200	33,0	13,2	сталь, минвата, рубер., подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
174	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 3 по ул.Вокка до УТ-7/1	1999	сети ТС	200	55,0	22,0	сталь, минвата,рубер., канал.
175	т/с по подвалу ж/д № 12/75 по ул. Межевая	1999	сети ТС	200	14,0	5,6	сталь, минвата,рубер., подвал
176	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/1 до УТ-7/2 по ул. Межевой	1986	сети ТС	80	171,0	27,4	сталь, минвата,рубер., б/канал.
177	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/2 до д/сада № 6 по ул.Межевой, 13	1968	сети ТС	80	12,0	1,9	сталь, минвата,рубер., канал.
178	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/1 до УТ-7/3 по ул. Межевой	2010	сети ТС	200	41,0	16,4	сталь, ППУ, канальная
179	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/3 до ж/д № 9/73 по ул. Плоткина	1997	сети ТС	150	31,0	9,3	сталь, минвата,рубер., б/канал.
		1997	сети ТС	125	125,0	31,3	сталь, минвата,рубер., подвал
		1997	сети ТС	80	66,0	10,6	сталь, минвата,рубер., подвал
180	Внутриплощадочные т/с от УТ-7/3 до ИТП ж/д № 15 по ул.Межевой	2010	сети ТС	125	25,0	6,3	сталь, минвата,рубер., б/канал.
181	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 15 по ул.Межевой до ж/д № 7 по ул.Плоткина	2010	сети ТС	100	100,0	20,0	сталь, ППУ, б/канальная
	т/с по подвалу ж/д № 7 по ул. Плоткина	1983	сети ТС	100	92,0	18,4	сталь, минвата,рубер., подвал
	т/с по подвалу ж/д № 7 по ул. Плоткина	1983	сети ТС	80	80,0	12,8	сталь, минвата,рубер., подвал
182	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 7 по ул.Плоткина до стены ж/д № 11 по ул.Межевой	1983	сети ТС	80	26,0	4,2	сталь, минвата,рубер., б/канал.
183	Внутриплощадочные т/с от УТ-8 до УТ-8/0 по ул. Александровской	2004	сети ТС	100	98,0	19,6	сталь, ППУ, канальная
184	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/0 до ж/д № 77/1 по ул. Александровской	2004	сети ТС	100	25,0	5,0	сталь, ППУ, канальная
	по подвалу ж/д № 77/1 ул. Александровская	1993	сети ТС	80	152,0	24,3	сталь, минвата,рубер., подвал
185	Внутриплощадочные т/с от УТ-8 до стены ж/д № 6/1 по ул. Вокка	2003	сети ТС	200	23,0	9,2	сталь, ППУ, канальная
		2003	сети ТС	200	27,0	10,8	сталь, АПБ, б/канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
		1975	сети ТС	200	25,0	10,0	сталь, минвата, рубер., надземн.
186	по подвалу ж/д № 6/1 ул. Вокка	2004	сети ТС	80	31,0	5,0	сталь, минвата, рубер., подвал
		1975	сети ТС	65	79,0	10,3	сталь, минвата, рубер., подвал
187	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/1 до УТ-8/3 по ул. Вокка	1975	сети ТС	200	33,0	13,2	сталь, АПБ, надземная
188	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/3 до УТ-8/2 по ул. Вокка	1975	сети ТС	150	32,0	9,6	сталь, минвата, рубер., надземн.
189	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/2 до ж/д № 6/2 по ул. Вокка	1975	сети ТС	80	28,0	4,5	сталь, минвата, рубер., надземн.
190	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/2 до УТ-8/8 по ул. Вокка	1975	сети ТС	150	79,0	23,7	сталь, минвата, рубер., надземн.
191	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/8 до ж/д № 6/2 по ул. Вокка	1975	сети ТС	80	8,0	1,3	сталь, минвата, рубер., надземн.
192	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/8 до стены ж/д № 8 по ул. Вокка	2009	сети ТС	125	71,0	17,8	сталь, ППУ, надземная
193	транзитные т/с по подвалу ж/д № 8 по ул. Вокка	1975	сети ТС	100	18,0	3,6	сталь, минвата, рубер., подвал
194	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д № 8 до стены дет.сада № 4 по ул. Вокка, 10	1980	сети ТС	65	61,0	7,9	сталь, АПБ, канальная
195	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/3 до УТ-8/4 по ул.Александровской	1975	сети ТС	150	136,0	40,8	сталь, минвата, рубер., надземн.
196	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/4 через ж/д № 82 по ул.Александровской	1975	сети ТС	150	12,0	3,6	сталь, минвата, рубер., подвал
197	т/с по подвалу ж/д № 82 ул. Александровская	1975	сети ТС	80	15,0	2,4	сталь, минвата, рубер., подвал
198	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 82 до УТ-8/5 по ул.Александровской	1975	сети ТС	150	46,0	13,8	сталь, минвата, рубер., надземн.
		2007	сети ТС	150	46,0	13,8	сталь, ППУ, канальная
199	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/5 до стены ж/д № 15/2 по ул.Ленинградской	1975	сети ТС	80	17,0	2,7	сталь, минвата, рубер., надземн.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
200	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/5 до УТ-8/6 по ул.Ленинградской	1981	сети ТС	150	65,0	19,5	сталь, минвата,рубер., надземн.
		2013	сети ТС	150	65,0	19,5	сталь, минвата,рубер., канал.
201	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/6 до стены ж/д № 19/2 по ул.Ленинградской	2013	сети ТС	100	23,0	4,6	сталь, ППУ, канальная
202	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/7 до стены ж/д № 19/3 по ул.Ленинградской	1978	сети ТС	100	61,0	12,2	сталь, АПБ, канальная
203	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/7 до д.№ 19А (ВНС) по ул.Ленинградской	1978	сети ТС	32	14,0	0,9	сталь, минвата,рубер., канал.
204	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/6 до ж/д № 19/1 по ул.Ленинградской	2013	сети ТС	100	49,0	9,8	сталь, ППУ, канальная
		2013	сети ТС	100	8,0	1,6	сталь, ППУ, б/канальная
205	Внутриплощадочные т/с от УТ-8/4 до ИТП ж/д № 15/1 по ул.Ленинградской	1975	сети ТС	100	43,0	8,6	сталь, ППУ, канальная
		2004	сети ТС	100	43,0	8,6	сталь, минвата,рубер., подвал
206	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 15/1 до стены ж/д № 17 по ул.Ленинградской	1975	сети ТС	70	80,0	11,2	сталь, минвата,рубер., канал.
207	Внутриплощадочные т/с от УТ-11 до УТ-11/1 по ул. Межевой	2006	сети ТС	125	18,0	4,5	сталь, ППУ, канальная
208	Внутриплощадочные т/с от УТ-11/1 до стены ж/д № 19 по ул.Межевой	2006	сети ТС	80	30,0	4,8	сталь, ППУ, б/канальная
		1979	сети ТС	80	30,0	4,8	сталь, минвата,рубер., подвал
209	Внутриплощадочные т/с от УТ-11/1 до ИТП ж/д № 76 по ул.Александровской	1986	сети ТС	80	32,0	5,1	сталь, минвата,рубер., б/канал.
210	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 76 до ж/д № 74 по ул.Александровской	2015	сети ТС	80	50,0	8,0	сталь, минвата,рубер., б/канал.
211	Внутриплощадочные т/с от УТ-11 до задвижек у стены Универсама по ул.Александровской, д.80	1980	сети ТС	80	46,0	7,4	сталь, АПБ, канальная
212	Внутриплощадочные т/с от УТ-12 до УТ-12/1 по ул.Межевой	2005	сети ТС	200	65,0	26,0	сталь, ППУ, б/канальная
213	Внутриплощадочные т/с от УТ-12/1 до стены ж/д № 15 по ул.Плоткина	1977	сети ТС	100	160,0	32,0	сталь, АПБ, канальная
214	Внутриплощадочные т/с от УТ-12/1 до ж/д № 13/2 по ул.Плоткина	1977	сети ТС	100	70,0	14,0	сталь, минвата,рубер., канал.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
215	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 13/2 до стены ж/д № 13/1 по ул.Плоткина	1976	сети ТС	80	101,0	16,2	сталь, минвата,рубер., канал.
216	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А до стены лица по ул.Межевой	2010	сети ТС	80	79,0	12,6	сталь, минвата,рубер., канал.
217	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А до УТ-13А/1 по ул. Межевой	2004	сети ТС	200	16,0	6,4	сталь, АПБ, б/канальная
218	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А/1 до стены ж/д № 23 по ул.Межевой	2004	сети ТС	80	50,0	8,0	сталь, АПБ, б/канальная
219	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А/1 до стены ж/д № 25 по ул.Межевой	2004	сети ТС	70	75,0	10,5	сталь, АПБ, б/канальная
220	Внутриплощадочные т/с от ж/д № 12/2 по ул. Вокка до ИТП ж/д № 23 по ул.Ленинград.	1986	сети ТС	150	118,0	35,4	сталь, минвата,рубер., подвал
221	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 23 до ж/д № 21 по ул.Ленинградской	1986	сети ТС	125	17,0	4,3	сталь, минвата,рубер., подвал
		2006	сети ТС	125	54,0	13,5	сталь, ППУ, б/канальная
222	т/с по подвалу ж/д № 21/1 по ул.Ленинград.	1986	сети ТС	100	55,0	11,0	сталь, минвата,рубер., подвал
223	т/с по подвалу ж/д № 21/1 по ул.Ленинград.	1986	сети ТС	80	60,0	9,6	сталь, минвата,рубер., подвал
224	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 14 до стены ж/д № 21/3 по ул.Ленинградской	2006	сети ТС	150	40,0	12,0	сталь, ППУ, канальная
		1989	сети ТС	150	108,0	32,4	сталь, минвата,рубер., подвал
225	т/с от ИТП ж/д № 21/3 до стены ж/д № 21/2 по ул.Ленинградской	1989	сети ТС	125/70	69,0	13,5	сталь, минвата,рубер., подвал
226	Внутриплощадочные т/с от стены ж/д № 21/3 по ул.Ленинградской до УТ-14/2	1998	сети ТС	100	94,0	18,8	сталь, ППУ, канальная
227	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/2 до УТ-14/3	1998	сети ТС	80	28,0	4,5	сталь, ППУ, канальная
228	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/3 до ж/д № 92 по Колтушскому шоссе	1998	сети ТС	70	91,0	12,7	сталь, ППУ, канальная
229	Внутриплощадочные т/с до УТ-14/6 по Колтушскому шоссе	1998	сети ТС	50	38,0	3,8	сталь, ППУ, канальная
230	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/6 до ж/д № 94 по Колтушскому шоссе	1998	сети ТС	50	47,0	4,7	сталь, ППУ, канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
231	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/2 до УТ-14/4 по Колтушскому шоссе	1998	сети ТС	70	14,0	2,0	сталь, ППУ, канальная
232	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/4 до УТ-14/5 по Колтушскому шоссе	1998	сети ТС	70	41,0	5,7	сталь, минвата, рубер., надземн.
233	Внутриплощадочные т/с от УТ-14/5 до стены ж/д № 84 по Колтушскому ш.	1998	сети ТС	50	43,0	4,3	сталь, минвата, рубер., надземн.
234	Внутриплощадочные т/с от УТ-15 до УТ-15/1 по ул.Межевой	2010	сети ТС	125	25,0	6,3	сталь, ППУ, б/канальная
235	Внутриплощадочные т/с от УТ-15/1 до ж/д поз.27 по ул.Межевой	2010	сети ТС	100	116,0	23,2	сталь, ППУ, б/канальная
236	Внутриплощадочные т/с от УТ-15/1 до стены ж/д № 29 по ул.Межевой	1999	сети ТС	70	12,0	1,7	сталь, АПБ, б/канальная
237	Внутриплощадочные т/с от УТ-16 до ЦТП по ул.Межевой	2007	сети ТС	150	92,0	27,6	сталь, ППУ, б/канальная
238	Внутриплощадочные т/с от ЦТП до стены ж/д № 18 по ул.Межевой	2004	сети ТС	70	25,0	3,5	сталь, АПБ, б/канальная
		2004	сети ТС	80	25,0	4,0	сталь, АПБ, б/канальная
239	Внутриплощадочные т/с от УТ-16 до стены ж/д № 19 по ул.Плоткина	2005	сети ТС	150	33,0	9,9	сталь, АПБ, б/канальная
240	т/с по подвалу ж/д №19 по ул.Плоткина	1979	сети ТС	150	83,0	24,9	сталь, минвата, рубер., подвал
		1979	сети ТС	125	30,0	7,5	сталь, минвата, рубер., подвал
		1979	сети ТС	100	55,0	11,0	сталь, минвата, рубер., подвал
241	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 19 до стены ж/д № 17 по ул.Плоткина	1979	сети ТС	80	122,0	19,5	сталь, минвата, рубер., подвал
242	Внутриплощадочные т/с от УТ-18 до УТ-18/1 по ул.Заводской	2014	сети ТС	125	110,0	27,5	сталь, ППУ, канальная
243	Внутриплощадочные т/с от УТ-18/1 до УТ-18/2 по ул.Заводской	2014	сети ТС	100	20,0	4,0	сталь, ППУ, канальная
244	Внутриплощадочные т/с от УТ-18/2 до стены ДК	1997	сети ТС	50	22,0	2,2	сталь, АПБ, б/канальная
253	Внутриплощадочные т/с от УТ-19 до УТ-19А по Колтушскому шоссе	1989	сети ТС	150	30,0	9,0	сталь, минвата, оцин., надземн.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
254	Внутриплощадочные т/с от УТ-19А до УТ-19/1 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	100	59,0	11,8	сталь, ППУ, б/канальная
255	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/1 до УТ-19/5 по ул.Павловской	2001	сети ТС	50	20,0	2,0	сталь, ППУ, б/канальная
256	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/5 до стены ж/д №75 по ул.Павловской	2001	сети ТС	50	27,0	2,7	сталь, ППУ, б/канальная
257	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/5 до стены ж/д №73 по ул.Павловской	2001	сети ТС	50	19,0	1,9	сталь, ППУ, б/канальная
258	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/1 до врезки на ж/д №95 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	100	22,0	4,4	сталь, ППУ, б/канальная
259	т/с к ж/д № 95 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	50	32,0	3,2	сталь, ППУ, б/канальная
260	Внутриплощадочные т/с от врезки на ж/д № 95 до врезки на ж/д № 93 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	100	12,0	2,4	сталь, ППУ, б/канальная
261	т/с к ж/д № 93 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	50	9,0	0,9	сталь, ППУ, б/канальная
262	Внутриплощадочные т/с от врезки на ж/д № 93 до УТ-19/2 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	100	62,0	12,4	сталь, ППУ, б/канальная
263	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/2 до стены ж/д № 91 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	50	11,0	1,1	сталь, ППУ, б/канальная
264	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/2 до врезки на ж/д № 77 ул. Павловской	2001	сети ТС	100	39,0	7,8	сталь, ППУ, б/канальная
265	т/с к ж/д № 77 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	50	35,0	3,5	сталь, ППУ, б/канальная
266	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/3 до стены ж/д № 89 по Колтушскому ш.	2001	сети ТС	100	10,0	2,0	сталь, ППУ, б/канальная
267	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/3 до стены ж/д № 87 по Колтушскому ш.	2001	сети ТС	50	18,0	1,8	сталь, ППУ, б/канальная
268	Внутриплощадочные т/с до стены ж/д № 97 по Колтушскому шоссе	2001	сети ТС	50	12,5	1,3	сталь, ППУ, надземная
269	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/6 до стены здания "Велком" по Колтуш. ш	2003	сети ТС	50	12,0	1,2	сталь, АПБ, б/канальная
		2003	сети ТС	50	32,0	3,2	сталь, АПБ, надземная
270	т/с до стены ж/д № 101 по Колтушскому шоссе	1990	сети ТС	50	6,0	0,6	сталь, минвата,рубер., надземн.
271	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/7 до УТ у ж/д № 103 по Колтушскому шоссе	1990	сети ТС	80	58,0	9,3	сталь, минвата,рубер., надземн.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
272	т/с к дому № 103 по Колтушскому шоссе	1990	сети ТС	50	17,0	1,7	сталь, минвата, рубер., надземн.
273	Внутриплощадочные т/с от УТ у ж/д № 103 до УТ-19/8 по ул.Павловской	1990	сети ТС	50	54,0	5,4	сталь, минвата, рубер., надземн.
274	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/8 до УТ-19/9 по ул.Павловской	1990	сети ТС	50	66,0	6,6	сталь, минвата, рубер., б/канал.
275	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/9 до стены ж/д № 78 по ул.Павловской	1990	сети ТС	40	10,0	0,8	сталь, минвата, рубер., надземн.
276	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/9 до стены ж/д № 84 по ул.Павловской	2002	сети ТС	40	29,0	2,3	сталь, ППУ, б/канальная
277	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/10 до стены ж/д № 105 по Колтушскому ш.	1990	сети ТС	40	10,0	0,8	сталь, минвата, рубер., надземн.
278	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/11 до дома № 109 по Колтушскому шоссе	1990	сети ТС	50	35,0	3,5	сталь, минвата, рубер., надземн.
279	Внутриплощадочные т/с от у дома № 109 до дома № 107 по Колтушскому шоссе	1991	сети ТС	40	40,0	3,2	сталь, минвата, рубер., б/канал.
280	Внутриплощадочные т/с от УТ-19/12 до врезки к дому № 111 по Колтушскому шоссе	1978	сети ТС	80	40,0	6,4	сталь, минвата, рубер., надземн.
281	т/с до стены ж/д № 111 по Колтушскому шоссе	1978	сети ТС	50	4,0	0,4	сталь, минвата, рубер., надземн.
282	Внутриплощадочные т/с от врезки к д. № 111 до врезки к д. № 115 по Колтушскому шоссе	1978	сети ТС	50	60,0	6,0	сталь, минвата, рубер., надземн.
283	т/с до стены ж/д № 115 по Колтушскому шоссе	1978	сети ТС	50	2,0	0,2	сталь, минвата, рубер., надземн.
284	Внутриплощадочные т/с от УТ-20 до стены ДМШ по Колтушскому шоссе	1987	сети ТС	80	215,0	34,4	сталь, минвата, рубер., надземн.
285	Внутриплощадочные т/с от УТ-21 до врезки к д. № 17 по ул.Вахрушева	1989	сети ТС	50	40,0	4,0	сталь, минвата, рубер., надземн.
		2014	сети ТС	50	30,0	3,0	сталь, ППУ, б/канальная
286	Внутриплощадочные т/с от врезки к д. № 17 до УТ-21/3 по ул.Вахрушева	1989	сети ТС	50	22,0	2,2	сталь, минвата, рубер., надземн.
287	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/3 до УТ-21/4 по ул.Вахрушева	1988	сети ТС	32	58,0	3,7	сталь, минвата, рубер., надземн.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
288	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/4 до УТ-21/5 по ул.Вахрушева	1988	сети ТС	32	93,0	6,0	сталь, минвата,рубер., надземн.
289	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/4 до стены ж/д № 9 по Всеволожскому пр.	1988	сети ТС	32	37,0	2,4	сталь, минвата,рубер., надземн.
290	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/5 до стены ж/д № 15 по Всеволожск.пр.	1988	сети ТС	50	25,0	2,5	сталь, минвата,рубер., надземн.
291	Внутриплощадочные т/с от УТ-22 до УТ-22/1 по ул.Вахрушева	1998	сети ТС	50	40,0	4,0	сталь, АПБ, б/канальная
292	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/1 до УТ-22/2 по ул.Вахрушева	1998	сети ТС	150	22,0	6,6	сталь, минвата,рубер., надземн.
293	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/2 до УТ-22/3 по ул.Вахрушева	1998	сети ТС	100	69,0	13,8	сталь, минвата,рубер., канал.
294	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/3 до дома № 6 по ул.Вахрушева	1998	сети ТС	100	5,0	1,0	сталь, минвата,рубер., канал.
295	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/1 до Пож.части № 15 по ул.Вахрушева	1998	сети ТС	50	50,0	5,0	сталь, минвата,рубер., надземн.
296	Внутриплощадочные т/с от УТ-21/2 до УТ-22/4 по ул.Вахрушева (нар суд)	2004	сети ТС	70	38,0	5,3	сталь, АПБ, б/канальная
297	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/4 до дома 2/10 (СУ-325) по ул.Вахрушева	2004	сети ТС	70/32	19,0	1,9	сталь, АПБ, б/канальная
298	т/с к дому № 4 по ул. Коралловской	2004	сети ТС	32	30,0	1,9	сталь, АПБ, б/канальная
299	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/4 до Управления судебного департамента, ул. Вахрушева, 8	2004	сети ТС	50	28,0	2,8	сталь, АПБ, б/канальная
300	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/2 до УТ-22/6 по ул.Вахрушева	1998	сети ТС	125	25,0	6,3	сталь, минвата,рубер., надземн.
301	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/6 до д. № 89А по Октябрьскому	2004	сети ТС	50	70,0	7,0	сталь, минвата,рубер., надземн.
302	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/6 до УТ-22/7 по ул.Коралловской	2012	сети ТС	125	64,5	16,1	сталь, ППУ, канальная
		2004	сети ТС	125	75,5	18,9	сталь, минвата,рубер., надземн.
303	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/7 до УТ-22/8 по ул.Вахрушева	2006	сети ТС	125	90,0	22,5	сталь, ППУ, надземная
304	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/8 до УТ-22/9 по ул.Вахрушева	2006	сети ТС	125	57,0	14,3	сталь, ППУ, б/канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
305	Внутриплощадочные т/с до стен здания Администрации	2006	сети ТС	80	51,0	8,2	сталь, ППУ, б/канальная
		2006	сети ТС	100	43,0	8,6	сталь, ППУ, б/канальная
306	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/9 до здания Налоговой инспекции	2006	сети ТС	100	8,0	1,6	сталь, ППУ, б/канальная
307	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/9 до здания Архитектуры	2005	сети ТС	80	44,0	7,0	сталь, ППУ, канальная
308	Внутриплощадочные т/с до гаражей	1989	сети ТС	50	10,0	1,0	сталь, минвата,рубер., надземн.
309	Внутриплощадочные т/с до Паспортно-визовой службы	1989	сети ТС	50	22,0	2,2	сталь, минвата,рубер., надземн.
310	Внутриплощадочные т/с от УТ-22/8 до стены ж/д № 137 по Колтушскому ш.	2013	сети ТС	50	152,0	15,2	сталь, ППУ, б/канальная
311	Внутриплощадочные т/с от УТ-24 до стены здания Вневедомственной охраны	2002	сети ТС	80	26,0	4,2	сталь, ППУ, б/канальная
312	Внутриплощадочные т/с от УТ-25 до стены РУФПС,Октябрьск.пр., 96	2014	сети ТС	80	92,0	14,7	сталь, ППУ, б/канальная
313	Внутриплощадочные т/с от УТ-25 до УТ-25/1 по Октябрьскому пр.	2005	сети ТС	50	85,0	8,5	сталь, АПБ, б/канальная
314	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/1 до дома № 86 по Октябрьскому пр.	1983	сети ТС	50	6,0	0,6	сталь, АПБ, б/канальная
315	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/1 до дома № 27 по Всеволожск. пр.	1983	сети ТС	50	60,0	6,0	сталь, АПБ, б/канальная
316	Внутриплощадочные т/с от УТ-25 до УТ-25/2 по Октябрьскому пр.	2005	сети ТС	150	43,0	12,9	сталь, АПБ, б/канальная
317	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/2 до здания Медицинского центра	2005	сети ТС	80	15,0	2,4	сталь, ППУ, надземная
318	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/2 до гаражей по Октябрьскому пр.	2005	сети ТС	100	28,0	5,6	сталь, ППУ, надземная
		2005	сети ТС	100	10,0	2,0	сталь, ППУ, б/канальная
319	Внутриплощадочные т/с до стены АБК РУС	1992	сети ТС	100	22,0	4,4	сталь, минвата,рубер., б/канал.
320	Внутриплощадочные т/с от гаражей до УТ-25/3 (КУУТЭ ПО)	2005	сети ТС	100	41,0	8,2	сталь, ППУ, надземная
321	Внутриплощадочные т/с от УТ-25/3 до д. 105 ул. Социалистическая (Ателье)	1993	сети ТС	50	5,0	0,5	сталь, минвата,оцинк., надземн.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
322	Внутриплощадочные т/с от УТ-19А до дома № 71 по ул. Павловской	2001	сети ТС	50	22,0	2,2	сталь, ППУ, б/канальная
323	Внутриплощадочные т/с от ТК-13А/7 до ж/д. № 103 по ул.Чернышевской	1983	сети ТС	50	25,0	2,5	сталь, минвата,оцинк., надземн.
324	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/3 до ограждения Центра Занятости ул.Социалистич. № 28,28Б	1990	сети ТС	70	181,0	25,3	сталь, минвата,оцинк., надземн.
		1990	сети ТС	50	291,0	29,1	сталь, АПБ, б/канальная
325	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/3 до УТ-13/10 по ул.Социалистической	2011	сети ТС	150	160,0	48,0	сталь, АПБ, б/канальная
326	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/10 до УТ-13/4 по ул.Социалистической	2011	сети ТС	150	125,0	37,5	сталь, минвата,рубер., б/канал.
327	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/4 до дома № 52 по Всеволожскому пр.	1986	сети ТС	100	48,0	9,6	сталь, минвата,рубер., б/канал.
328	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/4 до УТ-13/5 по Всеволожскому пр.	1996	сети ТС	125	60,0	15,0	сталь, АПБ, канальная
		1996	сети ТС	125	148,0	37,0	сталь, минвата,рубер., подвал
329	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/5 до ТК-13/12 по Всеволожскому пр.	1993	сети ТС	100	156,0	31,2	сталь, АПБ, канальная
330	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/3 до ТК-13/8 по ул.Преображенского	1991	сети ТС	100	252,0	50,4	сталь, минвата,рубер., б/канал.
331	Внутриплощадочные т/с от УТ-13/8 до НО.2 (врезка в существующую т/с) ул.Константиновская	2015	сети ТС	100	30,0	6,0	сталь, ППУ, канальная
		2012	сети ТС	100	59,8	12,0	сталь, ППУ, канальная
332	Внутриплощадочные т/с от НО.2 до ТК-13/6 по ул.Константиновской	1991	сети ТС	100	150,0	30,0	сталь, ППУ, б/канальная
333	врезка на ж/дом № 92 по ул. Константиновской	2012	сети ТС	80	5,0	0,8	сталь, ППУ, б/канальная
334	Внутриплощадочные т/с от Узла учета ЦРБ до УТ-1-9 по Дороге Жизни	1990	сети ТС	300	27,0	16,2	сталь, минвата,рубер., надземн.
335	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-9 до Станции скорой помощи	1977	сети ТС	100	70,0	14,0	сталь, минвата,рубер., надземн.
336	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-9 до УТ-1-10 по Дороге Жизни	1977	сети ТС	300	100,0	60,0	сталь, минвата,рубер., б/канал.
337	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-10 до УТ-1-11 по Дороге Жизни	1977	сети ТС	300	33,0	19,8	сталь, минвата,рубер., б/канал.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
338	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-11 до УТ-1-12 по Дороге Жизни	1977	сети ТС	300	10,0	6,0	сталь, минвата,рубер., б/канал.
339	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-12 до поликлиники ЦРБ	1984	сети ТС	125	65,0	16,3	сталь, минвата,рубер., б/канал.
340	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-11 до УТ-1-13 ЦРБ	2016	сети ТС	200	37,1	14,8	сталь, ППУ, канальная
341	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-13 до Хирургич. корпуса ЦРБ	2011	сети ТС	150	39,3	11,8	сталь, ППУ, канальная
342	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-13 до УТ-1-14 на территории ЦРБ	2016	сети ТС	200	165,7	66,3	сталь, ППУ, канальная
343	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-14 до Пищеблока ЦРБ	2016	сети ТС	80	40,0	6,4	сталь, минвата,рубер., б/канал.
344	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-14 до УТ-1-15 на территории ЦРБ	2016	сети ТС	150	59,3	17,8	сталь, ППУ, канальная
345	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-15 до УТ-1-16 на территории ЦРБ	1979	сети ТС	100	8,0	1,6	сталь, минвата,рубер., б/канал.
346	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-17 до здания Судмедэкспертизы ЦРБ	2004	сети ТС	50	21,0	2,1	сталь, ППУ, б/канальная
347	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-16 до УТ-1-17 на территории ЦРБ	2004	сети ТС	80	28,0	4,5	сталь, ППУ, б/канальная
348	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-17 до УТ-1-18 на территории ЦРБ	2004	сети ТС	80	33,0	5,3	сталь, ППУ, б/канальная
349	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-18 до ОПН ЦРБ	2004	сети ТС	50	7,0	0,7	сталь, ППУ, б/канальная
350	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-18 до стены Главного корпуса ЦРБ	2004	сети ТС	80	82,0	13,1	сталь, ППУ, б/канальная
351	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-16 до УТ-1-19 на территории ЦРБ	2004	сети ТС	80	30,0	4,8	сталь, ППУ, б/канальная
352	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-19 до Администр. корпуса ЦРБ	2004	сети ТС	50	58,0	5,8	сталь, ППУ, б/канальная
353	Внутриплощадочные т/с к зданию Бухгалтерии ЦРБ	2004	сети ТС	50	12,0	1,2	сталь, ППУ, б/канальная
354	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-19 до стены Инфекцион. корпуса ЦРБ	2004	сети ТС	50	60,0	6,0	сталь, ППУ, б/канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
355	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-15 до УТ-1-20 на территории ЦРБ	1979	сети ТС	125	15,0	3,8	сталь, минвата,рубер., надземн.
356	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-20 до старого здания Морга ЦРБ	1979	сети ТС	50	19,0	1,9	сталь, минвата,рубер., б/канал.
357		1979	сети ТС	50	23,0	2,3	сталь, минвата,рубер., подвал
358	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-20 до УТ-1-21 на территории ЦРБ	1979	сети ТС	150	81,0	24,3	сталь, минвата,рубер., надземн.
359	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-21 до ТП Мастерских ЦРБ	1979	сети ТС	50	6,0	0,6	сталь, минвата,рубер., б/канал.
360	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-21 до УТ-1-22 ЦРБ	1979	сети ТС	150	34,0	10,2	сталь, минвата,рубер., б/канал.
		2011	сети ТС	150	55,0	16,5	сталь, ППУ, б/канальная
361	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-22 до УТ-1-23	2011	сети ТС	100	10,0	2,0	сталь, ППУ, б/канальная
362	Внутриплощадочные т/с от УТ-1-23 до Роддома	1979	сети ТС	100	32,5	6,5	сталь, минвата,рубер., надземн.
363	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0 до УТ-Б-0/1 по ул. Ленинградской	2003	сети ТС	150	76,0	22,8	сталь, АПБ, б/канальная
364	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/1 до ж/д № 7 по ул. Ленинградской	1988	сети ТС	70	105,0	14,7	сталь, минвата,рубер., б/канал.
365	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/1 до ж/д № 5 по ул.Ленинградской	2003	сети ТС	100	13,0	2,6	сталь, минвата,рубер., б/канал.
366	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/1 до УТ-Б-0/2 по ул.Ленинградской	1988	сети ТС	150	16,0	4,8	сталь, минвата,рубер., б/канал.
367	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-0/2 до ж/д № 3 по ул.Ленинградской	2009	сети ТС	70	35,0	4,9	сталь, ППУ, б/канальная
368	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-1/4 до врезки на Ангар ОАО "ВТС" по ул. Почтовой	1995	сети ТС	80	264,0	42,2	сталь, минвата,оцинк., надземн.
369	Внутриплощадочные т/с на Ангар ОАО "ВТС" по ул. Почтовой	1995	сети ТС	50	8,0	0,8	сталь, минвата,оцинк., надземн.
370	Внутриплощадочные т/с на рем.зону ОАО "ВТС"	1995	сети ТС	80	23,0	3,7	сталь, минвата,оцинк., надземн.
371	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-1/15 до Насосной ОАО "ВТС" по ул. Почтовой	1995	сети ТС	80	28,0	4,5	сталь, минвата,оцинк., надземн.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
		1995	сети ТС	50	8,0	0,8	сталь, минвата, оцинк., надземн.
372	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-1 до УТ-П-6 по ул. Приютинской	1979	сети ТС	125	156,0	39,0	сталь, АПБ, б/канальная
		1979	сети ТС	70	268,0	37,5	сталь, минвата, оцинк., надземн.
373	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-6 до УТ-П-6/1 по ул. Приютинской	2001	сети ТС	70	20,0	2,8	сталь, ППУ, канальная
374	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-6/2 до ж/д № 10 по ул. Приютинской	2011	сети ТС	50	28,0	2,8	сталь, ППУ, канальная
375	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-6/1 до УТ-П-6/2 по ул. Приютинской	2011	сети ТС	70	33,0	4,6	сталь, ППУ, канальная
376	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-6/2 до ж/д № 8 по ул. Приютинской	2011	сети ТС	50	28,0	2,8	сталь, ППУ, канальная
377	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-6/2 до ж/д № 6 по ул. Приютинской	2011	сети ТС	50	18,0	1,8	сталь, ППУ, канальная
378	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-5 до Дома ребенка ул. Приютинская	2010	сети ТС	80	290,0	46,4	сталь, ППУ, б/канальная
379	т/с по подвалу ул. Приютинская, 13 от УТ-П-3 до стены здания	2001	сети ТС	150	38,0	11,4	сталь, минвата, рубер., подвал
380	Внутриплощадочные т/с от стены здания ул. Приютинская, 13 до УТ-П-4	2001	сети ТС	150	34,0	10,2	сталь, АПБ, б/канальная
381	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-4 до УТ-П-5 по ул. Приютинской	1978	сети ТС	150	35,0	10,5	сталь, минвата, оцинк., надземн.
382	Внутриплощадочные т/с от УТ-П-5 до ИТП ж/д № 15 по ул. Приютинской	2004	сети ТС	150	33,0	9,9	сталь, минвата, оцинк., надземн.
		2004	сети ТС	150	25,0	7,5	сталь, минвата, рубер., подвал
383	Внутриплощадочные т/с от ИТП ж/д № 15 до ж/д № 17 по ул. Приютинской	1986	сети ТС	100	50,0	10,0	сталь, минвата, рубер., подвал
384	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-1/1 до ИТП ДДТ по 1-й линии, д. 38	2004	сети ТС	70	50,0	7,0	сталь, минвата, рубер., канал.
		2004	сети ТС	70	6,0	0,8	сталь, минвата, рубер., подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
385	Внутрипощ. т/с до зоопарка ДДТ по 1-й линии, д.38А	1980	сети ТС	50	40,0	4,0	сталь, минвата,рубер., б/канал.
386	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-2/2 до ж/д № 32 по ул. Советской	2004	сети ТС	80	41,0	6,6	сталь, ППУ, канальная
387	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-5 до УТ-Б-5/1 по ул. Почтовой	1991	сети ТС	70	150,0	21,0	сталь, АПБ, надземная
388	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-6 до Бани № 2 по ул. Почтовой	1991	сети ТС	80	29,0	4,6	сталь, АПБ, б/канальная
389	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-8/1 до стены дет.сада № 10, ул.Южная, 16	1991	сети ТС	50	42,0	4,2	сталь, ППУ, канальная
		1991	сети ТС	50	106,0	10,6	сталь, минвата,рубер., надземн.
390	Внутриплощадочные сети ГВС от ЗТК-15 до ж/д № 6 по ул.Связи мкр.Бернгар.	1991	сети ГВС	80	5,0	0,8	сталь, минвата,рубер., канал.
391	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17 до ЗТК-17/1 мкр. Бернгардовка	2005	сети ГВС	125	28,0	7,0	сталь, ППУ, б/канальная
392	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17/1 до ЗТК-20 мкр.Бернгардовка (Связи,2)	2005	сети ГВС	80	35,0	5,6	сталь, ППУ, канальная
		2005	сети ГВС	70	35,0	4,9	сталь, ППУ, канальная
393	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-20 до ж/д № 2 по ул.Связи мкр.Бернгар.	2008	сети ГВС	50	34,0	3,4	сталь, минвата,рубер., б/канал.
394	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-20 до ЗТК-21 по ул.Первомайской мкр.Бернгардовка	2007	сети ГВС	70	62,0	8,7	сталь, ППУ, б/канальная
		2007	сети ГВС	50	62,0	6,2	сталь, ППУ, б/канальная
395	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-21 до ж/д № 2/1 ул. Первомайская мкр.Бернгардовка	2007	сети ГВС	70	4,0	0,6	сталь, ППУ, б/канальная
		2007	сети ГВС	50	4,0	0,4	сталь, ППУ, б/канальная
396	Внутриплощад. сети ГВС от ж/д № 2/1 до ж/д № 2/2 по ул. Первомайской мкр. Бернгардовка	2014	сети ГВС	50	25,0	2,5	сталь, минвата,рубер., подвал
		2014	сети ГВС	70	25,0	3,5	сталь, минвата,рубер., подвал
		2014	сети ГВС	70	8,0	1,1	сталь, минвата,рубер., б/канал.
		2014	сети ГВС	50	8,0	0,8	сталь, минвата,рубер., б/канал.
397	Внутриплощадочные сети ГВС от ЗТК-17/1 до ИТП СОШ № 3 мкр.Бернгардовка.	1985	сети ГВС	80	50,0	8,0	сталь, минвата,рубер., канал.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
		1985	сети ГВС	50	50,0	5,0	сталь, минвата,рубер., канал.
398	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17/1 до ЗТК-17/2 по ул.Обороны мкр.Бернгардовка	2005	сети ГВС	80	21,0	3,4	сталь, ППУ, б/канальная
		2005	сети ГВС	70	21,0	2,9	сталь, ППУ, б/канальная
		2005	сети ГВС	80	55,0	8,8	сталь, минвата,рубер., надземн.
		2005	сети ГВС	70	55,0	7,7	сталь, минвата,рубер., надземн.
399	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-17/2 до ж/д № 3/1 по ул.Обороны мкр.Бернг.	1992	сети ГВС	80	20,0	3,2	сталь, минвата,рубер., надземн.
		1992	сети ГВС	40	20,0	1,6	сталь, минвата,рубер., надземн.
		1992	сети ГВС	80	14,0	2,2	сталь, минвата,рубер., б/канал.
		1992	сети ГВС	40	14,0	1,1	сталь, минвата,рубер., б/канал.
		1992	сети ГВС	80	31,0	5,0	сталь, минвата,рубер., подвал
		1992	сети ГВС	40	31,0	2,5	сталь, минвата,рубер., подвал
400	Внутриплощад. сети ГВС от ж/д № 3/1 до ИТП ж/д № 3/2 по ул.Обороны мкр.Бернгардовка	1992	сети ГВС	70	53,0	7,4	сталь, минвата,рубер., б/канал.
		1992	сети ГВС	40	53,0	4,2	сталь, минвата,рубер., б/канал.
401	Внутриплощадочные сети ГВС от ЗТК-2 до ЗТК-32 по ул. Победы	2013	сети ГВС	70	32,0	4,5	сталь, ППУ, б/канальная
402	Внутриплоч. сети ГВС ЗТК-32 - ЗТК-11 по ул. Победы	2003	сети ГВС	70	47,0	6,6	сталь, ППУ, канальная
		2013	сети ГВС	70	60,0	8,4	сталь, минвата,оцинк., надземн.
403	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-11 до ж/д № 4 по ул.Верхней мкр.Бернгардовка	2001	сети ГВС	70	82,0	11,5	сталь, минвата,рубер., канал.
404	Внутриплощад. сети ГВС от ж/д №4 до ж/д № 6/1 по ул.Верхней мкр.Бернгардовка	1994	сети ГВС	70	50,0	7,0	сталь, минвата,рубер., б/канал.

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
405	по подвалам ж/д № 4 и № 6/1 ул. Верхняя	1994	сети ГВС	70	65,0	9,1	сталь, минвата, рубер., подвал
406	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-11 до ЗУТ-12 по ул.Боровой мкр.Бернгардовка	2003	сети ГВС	50	137,0	13,7	сталь, АПБ, б/канальная
		2003	сети ГВС	50	57,0	5,7	сталь, АПБ, надземная
407	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-11 до ж/д № 12 по ул.Победы мкр.Бернгардовка	1994	сети ГВС	50	10,0	1,0	сталь, минвата, рубер., канал.
408	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-12 до ж/д № 19 по ул.Боровой мкр.Бернгардовка	1993	сети ГВС	70	23,0	3,2	сталь, минвата, рубер., канал.
		1989	сети ГВС	50	63,0	6,3	сталь, минвата, рубер., канал.
409	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-2 до дет.сада № 10 по ул. Победы, мкр.Бернгардовка	2006	сети ГВС	50	63,0	6,3	сталь, АПБ, б/канальная
410	Внутриплощад. сети ГВС от ЗТК-12 до ж/д № 12 по ул. Колхозной мкр.Бернгардовка	2003	сети ГВС	50	113,0	11,3	сталь, АПБ, б/канальная
		2003	сети ГВС	50	123,0	12,3	сталь, минвата, рубер., надземн.
411	Внутриплощадочные т/с от УТ-13А/7 до ж/д № 99 по ул. Чернышевской	1988	сети ТС	50	50,0	5,0	сталь, минвата, рубер., надземн.
412	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-3 до распределитель-ного центра ИТП ж/д № 24 по ул. Советской	1987	сети ТС	50	57,0	5,7	сталь, минвата, рубер., канал.
413	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-3/2 до ж/д № 18 по ул. Советской	2007	сети ТС	80	15,0	2,4	сталь, ППУ, б/канальная
414	Внутриплощадочные т/с от УТ-Б-7 до УТ-Б-7/1 по Христиновскому пр.	2011	сети ТС	50	193,0	19,3	сталь, минвата, рубер., надземн.
		2011	сети ТС	50	151,0	15,1	сталь, минвата, рубер., б/канал.
415	по подвалам ж/д №№ 4/2, 4/4 до стены ж/д № 4/3 по ул. Дружбы	1990	сети ТС	100	81,0	16,2	сталь, минвата, рубер., подвал
416	Внутриплощадочные сети ул. Александровская, 1	1983	В нашем перечне этого объекта с сетями теплоснабжения нет				
417	Тепловые сети ул. Рябовская, 18 от кот. № 14 до д/с 3	1989	В соответствии с Решением Совета депутатов № 41 от 19.05.2016 г котельная № 14 вместе с тепловыми сетями демонтирована				
418	Внутриплощадочные сети Всеволожский пр., 22	1974	В нашем перечне этого объекта с сетями теплоснабжения нет				
Общая протяженность переданных по Постановлению Администрации МО "Город Всеволожск" № 144 от 31.03.2010:					32897,2	10767,8	

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
Перечень сетей теплоснабжения, переданных ОАО "Вт сети" по Акту приема-передачи б/н от 18.05.2017							
24	г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 44/1 и 44/2 внутрипл. сети от УТ-1-8/3 до УТ-1	2012	сети ТС	219	32,0	14,0	сталь, ППУ, канальная
				219	34	14,9	сталь, ППУ, бесканальная
	УТ-1 шт				66,0	28,9	
25	г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 44/1 внутрипл. сети от УТ-1 до жилого дома	2012	сети ТС	219	24,0	10,5	сталь, ППУ, канальная
				219	3	1,3	сталь, ППУ, бесканальная
					27,0	11,8	
26	г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 44/2 внутрипл. сети от УТ-1 до жилого дома	2012	сети ТС	108	70,0	15,1	сталь, ППУ, канальная
				108	72	15,6	сталь, ППУ, бесканальная
					142,0	30,7	
27	г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 96 внутрипл. сети от ЦТП до жилого дома	2010	сети ТС	101	73,0	14,7	изопрофлекс, бесканальная
					73,0	14,7	
	28	г. Всеволожск, ул. Александровская, 79/2 теплосеть по подвалу ж/д ул. Ленинградская, 18/1 от задвижек Ду 150 до наружной стены внутрипл. сети от ж/д ул. Ленинградская, 18/1 до задвижек Ду 100 в ж/д ул. Александровская, 79/2	2008	сети ТС	133	25,0	6,7
сети ТС				133	52,0	13,8	сталь, ППУ, канальная
						77,0	20,5
Общая протяженность переданных по акту приема-передачи тепловых сетей от 18.05.2017:					385,0	106,6	
Перечень сетей теплоснабжения, переданных в обслуживание ОАО "Вт сети" по Постановлению Администрации МО "ВМР" ЛО № 3351 от 12.11.2018							
	внутриплощадочные сети от УТ-3-6 до врезки на ИТП ж/дома № 16 по ул. Ленинградской по подвалу ж/дома № 16	2003	сети ТС	159	28,50	9,1	сталь, ППУ, бесканальная
				159	4,15	1,3	сталь, мин.вата, подвал
				133	95,28	25,3	сталь, мин.вата, подвал
	от ж/дома № 16 до ж/дома № 18 по подвалу ж/дома № 18 ул. Ленинградская	2003	сети ТС	133	23,13	6,2	сталь, ППУ, канальная
				133	75,50	20,1	сталь, мин.вата, подвал
						226,56	61,96
	внутриплощадочные сети от ж/д №18 до ж/д № 18/1 подвал ж/д №18/1 по ул. Ленинградской до врезки	2007	сети ТС	133	38,30	10,2	сталь, ППУ, канальная
				133	10,71	2,8	сталь, минвата, подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
	на ж/д № 79/2 по ул. Александровской						
					49,01	13,04	
	ул. Константиновская, 108, 110, 112, 116 от УТ-13/6 до стен жилых домов	2015	сети ТС	89	9,00	1,6	сталь, ППУ, бесканальная
				89	210,00	37,4	сталь, ППУ-ОЦ, надземная
				57	41,00	4,7	сталь, ППУ-ОЦ, надземная
					260,00	43,66	
	от ЗТК-1/1 до ж/дома ул. Магистральная, 10	2006	сети ГВС кот. № 6	76	57,05	8,7	сталь, ППУ, канальная
				57	57,05	6,5	сталь, ППУ, канальная
					114,10	15,18	
	УТ-Б-4/1 до ж/дома ул. Бибиловская, 17	2006	сети ТС	108	38,00	8,2	сталь, канальная
				108	13,00	2,8	сталь, бесканальная
	УТ-Б-3/2 до ж/дома ул. Советская, 18	2008	сети ТС	89	15,50	2,8	бесканальная
	УТ-Б-2/3 до ж/дома ул. Советская, 28	2000	сети ТС	76	69,00	10,5	сталь, бесканальная
	УТ-Б-3 до ж/дома ул. Советская, 30	1996	сети ТС	76	25,00	3,8	сталь, бесканальная
					160,50	28,06	
	ТК до ж/дома ул. Балашова, 4	2005	сети ТС	108	23,20	5,0	сталь, ППУ, канальная
	ЦТП ул. Межевая до ж/д Колтушское шоссе, 98	2004	сети ТС	110	65,00	14,3	бесканальная
			сети ГВС	63	32,50	4,1	бесканальная
				50	32,50	3,3	бесканальная
					130,00	21,65	
	ЦТП ул. Межевая до ж/д Колтушское шоссе, 96	2010	сети ГВС	69	36,40	5,0	бесканальная
				58	36,40	4,2	бесканальная
					72,80	9,25	
	ул. Героев, 3/1						
	УТ-2-6 возле ж/дома пер. Олениных 2, корп. 1 до стены ж/д ул. Героев, 3/1, подвал ж/дома № 3/1 ул. Героев до врезки на ИТП	2001	сети ТС	159	120,00	38,2	сталь, ППУ, канальная
				159	56,50	18,0	сталь, минвата, подвал
	ул. Героев, 3/3						
	подвал ж/д № 3/2 ул. Героев до наружной стены между ж/домами № 3/2 и № 3/3 ул. Героев	2003	сети ТС	89	73,60	13,1	сталь, минвата, подвал
				89	13,75	2,4	сталь, ППУ, канальная
					263,85	71,68	
	ул. Героев, 3/2						
	подвал ж/д № 3/1 от ИТП до стены	2003	сети ТС	133	71,00	18,9	сталь, минвата, подвал

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал, способ прокладки
	между ж/д № 3/1 и № 3/2 ул. Героев подвал ж/д № 3/2 до ИТП			133	18,40	4,9	сталь, ППУ, канальная
				133	60,90	16,2	сталь, минвата, подвал
					150,30	39,98	
	УТ-Б-2/2 до ж/дома ул. Советская, 34	2005	сети ТС	89	6,00	1,1	сталь, ППУ, канальная
	от врезки в т/сеть 20325 до ТК перед ж/д № 16/1 ул. Межевая ТК перед ж/д № 16/1 до ж/дома № 16/1 ТК перед ж/д № 16/1 до ж/дома № 16/2 ТК перед ж/д № 16/1 до ж/дома № 16/2 ж/д № 16/2 до ж/д № 16/3	1999 2000 2001	сети ТС				
				89	18,50	3,3	сталь, ППУ, бесканальная,
				57	6,50	0,7	сталь, ППУ, бесканальная,
				76	15,00	2,3	сталь, ППУ, бесканальная,
				76	13,00	2,0	сталь, ППУ, канальная
				57	38,70	4,4	сталь, ППУ, канальная
			сети ГВС	48	19,35	1,9	сталь, ППУ, канальная
				25	19,35	1,0	сталь, ППУ, канальная
					130,40	15,53	
	УТ-12-1 до ж/дома ул. Межевая, 21	2006	сети ТС	108	8,00	1,7	сталь, ППУ, бесканальная,
	УТ-1-8/4 возле ж/д № 88/2 ул. Александровская до здания детского сада ул. Балашова, 5	2011	сети ТС	76	25,00	3,8	сталь, ППУ, канальная
	от ТК на теплотрассе к ж/д № 16/3 по ул. Ленинградской до здания детского сада ул. Героев, 5	2015	сети ТС	89	21,70	3,9	сталь, ППУ, канальная
17	УТ-19/8 до здания Прокуратуры ул. Павловская, 59	1999	сети ТС	57	7,00	0,8	сталь, минвата, надземная
18	УТ-1-10 до здания ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО во Всев. районе", Дорога Жизни, 13	1991	сети ТС	89	30,00	5,3	сталь, ППУ, бесканальная
19	от ТК на врезке в теплотрассу к Пождепо до гаражей ФГКУ УВО ГУ МВД России по СПб и ЛО, Октябрьский пр., 91	1999	сети ТС	57	25,00	2,9	сталь, минвата, надземная
20	УТ-18/1 до здания ПАО "Ростелеком" ул. Плотикина, 21	1994	сети ТС	89	86,00	15,3	сталь, ППУ, бесканальная,
21	УТ-24 до здания УПФР (Пенсионный фонд) , ул. Вахрушева, 1	2009	сети ТС	76	21,90	3,3	сталь, ППУ, канальная
				76	27,00	4,1	сталь, ППУ, надземная
22	УТ-24 до здания ПАО Сбербанк России Октябрьский пр., 83	2012	сети ТС	57	8,00	0,9	сталь, ППУ, канальная
				57	38,00	4,3	сталь, ППУ, надземная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал, способ прокладки
23	от ул. Социалистической до Всеволожского центра занятости населения, ул. Александровская, 28 и 28Б	1990	сети ТС	57	130,00	14,8	сталь,минвата, надземная
31	Т/с от УТ-21 (пер. Вахрушева) до ИТП № 2 ж/дома ТСЖ "Колтушское шоссе, д. 124, корп. 2"	2011	сети ТС сети ТС	108	30,50	6,6	сталь, ППУ, бесканальная
				108	2,50	0,5	сталь, ППУ, подвал
32	Т/с от ИТП № 2 ж/д ТСЖ "Колтушское шоссе, д. 124, корп. 2" до ж/дома ТСН "Колтшоссе, д. 124, корп. 1"	2011	сети ТС сети ТС	89	49,00	8,7	сталь, ППУ, подвал
				89	37,00	6,6	сталь, ППУ, бесканальная
Общая протяженность переданных по Постановлению Администрации МО "ВМР" ЛО № 3351 от 12.11.2018:					2133,32	409,66	
Перечень сетей теплоснабжения, переданных в обслуживание ОАО "Вт сети" по Постановлению Администрации МО "ВМР" ЛО № 468 от 19.02.2020							
1	внутриплощадочные сети на территории ЦРБ УТ-1-12/1 - Центр профилактики и здоровья (Колтуш. ш, 20)	2014	сети ТС	57	85,70	9,8	сталь, ППУ, бесканальная
2	внутриплощадочные сети на территории ЦРБ УТ-1-15 - Детская поликлиника (Колтушское шоссе, 20)	2015	сети ТС	133	63,00	16,8	сталь, ППУ, канальная
3	внутриплощадочные сети на территории ЦРБ УТ-21/1 - Церковь (Колтушское шоссе, 20)	2014	сети ТС	57	22,80	2,6	сталь, ППУ, бесканальная
4	УТ-1-8/3 (ул. Балашова) - Дом-музей авиаторов, Колтушское шоссе, 40	2017	сети ТС	38	277,09	21,1	сталь, ППУ, бесканальная
				38	28,2	2,1	сталь, ППУ, канальная
Общая протяженность переданных по Постановлению Администрации МО "ВМР" ЛО № 468 от 19.02.2020:					476,79	52,33	
	ИТОГО от котельной № 6:				35892,31	11336,4	

Таблица 7 Паспорт тепловых сетей от котельной №12

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	изоляция	Способ прокладки
1	котельная- УТ-1	2002	250	5,0	2,5	ППУ	надземная
2	УТ-1 Мастерские	1996	100	135,0	27	мин вата	надземная
3	КНС	1996	32	3,0	0,192	мин вата	бесканальная
4	УТ-1 - УТ-2	2002	250	74,0	37	ППУ	надземная
5	УТ-2 - УТ-3	2002	200	90,0	36	ППУ	надземная
6	УТ-3 - УТ-5	2002	200	47,0	18,8	ППУ	надземная
7	УТ-5 - УТ-6	1996	200	129,0	51,6	ППУ	надземная
8	УТ-6 - УТ-7	1996	200	68,0	27,2	ППУ	надземная
9	УТ-7 - УТ-8	1996	200	63,0	25,2	ППУ	надземная
10	УТ-8 - УТ-9	1996	200	50,0	20	ППУ	надземная
11	УТ-9 - УТ-10	1996	200	49,0	19,6	ППУ	надземная
12		2016	80	51,0	8,16	ППУ	надземная
13	УТ-1а - УТ-12	1996	200	139,0	55,6	ППУ	надземная
14	УТ-12 - УТ-13	1996	200	120,0	48	ППУ	надземная
15	УТ-13 - УТ-14	1996	200	224,0	89,6	ППУ	надземная
16	УТ-14 - ж.д. № 13	1996	80	10,0	1,6	мин вата	бесканальная
17	УТ-14 - УТ-16	1996	200	269,0	107,6	ППУ	надземная
18	УТ-16 - УТ- 17	1996	200	52,0	20,8	ППУ	надземная
19	УТ-17 - УТ-18	1996	200	43,0	17,2	ППУ	надземная
20	УТ-18 - УТ- 19	2015	200	68,1	27,24	ППУ	канальная
21	УТ-19 -УТ- 20	2015	150	42,9	12,87	ППУ	канальная
22	УТ-20 - УТ-22	1980	80	1000,0	160	мин вата	надземная
23	УТ-18 - УТ-21 (церковь)	2015	65	37,0	4,81	ППУ	бесканальная
24		2008	65	74,0	9,62	ППУ	канальная
25		2015	50	53,0	5,3	ППУ	бесканальная
26		2008	80	104,0	16,64	мин вата	бесканальная
27	подвал ж.д. №13	1996	80	40,0	6,4	мин вата	надземная
28	ж.д.13 - ж.д. № 15	1996	50	40,0	4	мин вата	канальная
29	УТ-13 - ж.д. № 23	1996	80	15,0	2,4	мин вата	надземная
30	УТ-13 - МКУСО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	1996	80	25,0	4	мин вата	надземная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	изоляция	Способ прокладки
31	УТ-12 - ж.д. № 19	2015	80	20,0	3,2	мин вата	бесканальная
32	УТ-12 - ж.д. № 25	2015	80	10,0	1,6	мин вата	бесканальная
33	УТ-3 - ж.д. № 17	1996	80	50,0	8	мин вата	канальная
34	УТ-16 до здания филиала РГГУ, ул. Шишканя, 2	1996	80	3,00	0,48	ППУ	бесканальная
35	УТ-2 до здания МУП "БПК", ул. Шишканя, 16 б	1996	100	27,10	5,42	ППУ	бесканальная
36	УТ-5 до здания общежития ул. Шишканя, 16	1996	80	7,00	1,12	ППУ	надземная
37	УТ-8 до здания Учебного корпуса Всеволожского агропромышленного техникума, ул. Шишканя, 1	1996	150	76,80	23,04	ППУ	канальная
38	УТ-8 до здания ФГБУ "Россельхозцентр", ул. Шишканя, 1	1996	50	37,00	3,7	мин вата	надземная
39	УТ-17 до здания общежития Всеволожского агропромышленного техникума, ул. Шишканя, 12	1996	50	6,00	0,6	мин вата	надземная
40	УТ-20 до здания общежития Всеволожского агропромышленного техникума, ул. Шишканя, 18	2015	50	25,70	2,57	ППУ	канальная
41	УТ-23 (пр.) до ТК-1 на врезке сетей теплоснабжения к жилым домам ул. Шевченко, 12	2018	125	47,30	11,825	ППУ	бесканальная
42			125	169,50	42,375	ППУ	надземная
43	от УТ-23 до ТК-1 пр. (к ж/домам ул. Шевченко, 12 и 12А) уч.	2018	125	47,76	11,94	ППУ	бесканальная
44			125	168,05	42,0125	ППУ	канальная
45	от ТК-1 пр. до ТК-2 пр.	2018	125	45,38	11,345	ППУ	канальная
46	от ТК-2 пр. до ТК-3 пр.	2018	100	41,13	8,226	ППУ	канальная
47	от ТК-3 пр. до ж/дома корпус 3	2018	65	73,18	9,5134	ППУ	канальная
48	от ТК-1 пр. до ТК-4 пр.	2018	100	93,99	18,798	ППУ	канальная
49	от ТК-4 пр. до ж/дома корпус 4	2018	65	19,88	2,5844	ППУ	канальная
50	от ТК-4 пр. до ж/дома корпус 5	2018	65	58,54	7,6102	ППУ	канальная
51	от ТК-2 пр. до ж/дома корпус 1	2018	65	31,22	4,0586	ППУ	канальная
52	от ТК-3 пр. до ж/дома корпус 2	2018	65	45,52	5,9176	ППУ	канальная
53	по подвалу корпуса 2 до ИТП ДОУ	2018	32	1,75	0,112	мин вата	надземная
54	УТ-7/1 до ГАУ ДПО МЦ СиТи (Мультицентр социальной и трудовой интеграции) ул. Шишканя, д. 4	2015	100	96,4	19,28	ППУ	бесканальная
55		2015	100	48,0	9,6	ППУ	канальная
56	УТ-19 - ж/дом ул. Шишканя, д. 14	2015	100	45,3	9,06	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	изоляция	Способ прокладки
57	УТ-22 - УТ-23 ул. Шишканя	2017	125	343,0	85,75	ППУ	бесканальная
58	УТ-7 - УТ-7/1 ул. Шишканя, д. 4	2021	125	115,0	28,75	ППУ	бесканальная
59	УТ-7/1 до границы з/уч. №1301175:9 (Общежитие)	2021	65	140,0	18,2	ППУ	бесканальная
60	от з/уч. №1301175:9 (Общежитие) до стены здания Общежития	2021	65	25,5	3,315	ППУ	бесканальная
61		2021	65	22,1	2,873	ППУ	канальная
	ИТОГО			5061,1	1269,8		

Таблица 8 Паспорт тепловых сетей от котельной № 17 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Условный диаметр трубопровода, мм	Протяженность, в 2-тр., м	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
1	от Н-1 до НО-11	1992	сети ТС	200	405	162,00	сталь	минвата, рубер	надзем
2	от НО-11 до НО-15	1992	сети ТС	150	303	90,90	сталь	минвата, рубер	надзем
3	от НО-15 до фасада здания (Дом операторов)	1992	сети ТС	100	74	14,80	сталь	минвата, рубер	надзем
4	от котельной до эстакады через проезд № 2	1992	сети ТС	800	24	38,40	сталь	минвата, оцинк	надзем
5	эстакада через проезд № 2	1992	сети ТС	800	20	32,00	сталь	минвата, оцинк	надзем
6	от УП-1 до УТ-2	1992	сети ТС	700	676	946,40	сталь	минвата, оцинк	надзем
7	от УТ-2 до ЦТП «Русский Дизель» (ООО «ВПК»)	1992	сети ТС	600	62	74,40	сталь	минвата, оцинк	надзем
8	от точки врезки в т/с Ду700 до ООО «Аристон Термо Русь»	2003	сети ТС	300	450	270,00	сталь	минвата, оцинк	надзем
9	от точки врезки в сети «Форд» до УВС	1992	сети ТС	150	1905	571,50	сталь	минвата, оцинк	надзем
10	внутриплощадочные сети		сети ТС	50	201	20,10	сталь	минвата, рубер	надзем

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Условный диаметр трубопровода, мм	Протяженность, в 2-тр., м	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
11	внутриплощадочные сети		сети ТС	32	218	13,95	сталь	минвата, рубер	надзем
12	от точки врезки около Н1 до опуска у пр. Грибоедова	1995	сети ТС	400	8800	7040,00	сталь	минвата, оцинк	надзем
13	от пр. Грибоедова до входа в ЦТП «Южный»	1995	сети ТС	400	1855	1484,00	сталь	минвата	канальная
14	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Малиновского, 6	2013	сети ТС	100	19	3,80	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети ТК-4 до жилого дома	2013	сети ТС	100	5	1,00	сталь	ППУ	бесканальная
15	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Малиновского, 4	2013	сети ТС	80	7	1,12	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети ТК-3 до жилого дома	2013	сети ТС	80	9	1,44	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ТС	80	13	2,08			подвал до ИТП
	мкр-н Южный, ул. Невская (от ТК-4 до ж/домов поз. 9÷15) от ТК-4 до угла поворота Уп2	2014	сети ТС	200	36	14,40	сталь	ППУ	канальная
	от Уп2 до Уп3	2014	сети ТС	200	69	27,60	сталь	ППУ	бесканальная
	от Уп3 до УТ-2	2014	сети ТС	200	102	40,80	сталь	ППУ	канальная
		2014	сети ТС	200	16	6,40	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-1 до УТ-3	2014	сети ТС	150	34	10,20	сталь	ППУ	бесканальная
		2014	сети ТС	150	18	5,40	сталь	ППУ	канальная
16	от УТ-3 до ж/д ул. Знаменская, 3	2014	сети ТС	100	34	6,80	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-3 до Уп12	2014	сети ТС	125	67	16,75	сталь	ППУ	канальная
	от Уп12 до ж/д ул. Московская, 27/5	2014	сети ТС	125	32	8,00	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-3 до ж/д ул. Московская, 29	2014	сети ТС	100	81	16,20	сталь	ППУ	канальная
	от УТ-2 до Уп17	2014	сети ТС	100	35	7,00	сталь	ППУ	канальная
	от Уп17 до ж/д ул. Крымская, 4	2014	сети ТС	100	40	8,00	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-2 до ж/д ул. Малиновского, 12/2	2014	сети ТС	150	79	23,70	сталь	ППУ	канальная
	от УТ-2 до ж/д ул. Малиновского, 14	2014	сети ТС	80	40	6,40	сталь	ППУ	канальная
	от УТ-2 до ж/д ул. Малиновского, 14	2014	сети ТС	80	6	0,96	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-1 до Уп29	2014	сети ТС	125	20	5,00	сталь	ППУ	бесканальная
	от Уп29 до Уп30	2014	сети ТС	125	15	3,75	сталь	ППУ	канальная
	от Уп30 до ж/д ул. Знаменская, 1/8	2014	сети ТС	125	10	2,50	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Условный диаметр трубопровода, мм	Протяженность, в 2-тр., м	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
17	внутриплощад. сети от УТ-5 (на магистральной	1998	сети ТС	100	32,4	6,48	сталь	ППУ	бесканальная
	тепловой сети 2Ду 400 мм вдоль Южного шоссе	1998	сети ТС	100	6	1,20	сталь	ППУ	канальная
	до УТ5-1 и далее до жилого дома № 30, корп. 1 по ул. Некрасова	1998	сети ТС	50	7,5	0,75	сталь	ППУ	бесканальная
18	магистральные сети от УТ-8 на Южном шоссе	2013	сети ТС	250	499,3	249,65	сталь	ППУ	канальная
	до ТК-3 (врезка на жилой дом № 4 по ул. Малиновского)	2013	сети ТС	250	402,3	201,15	сталь	ППУ	бескан
19	магистральные сети от ТК-3 до ТК-4	2013	сети ТС	200	75,9	30,36	сталь	ППУ	
	(врезка на жилой дом № 6 по ул. Малиновского)	2013	сети ТС	200	14,9	5,96	сталь	ППУ	бескан
20	от ТК-10 на Южном шоссе до ж/д 19, корп. 2	2011	сети ТС	150	10,9	3,27	сталь	ППУ	канальная
		2011	сети ТС	150	314,5	94,35	сталь	ППУ	бесканальная
		между ж/д 19, корп. 2 и ж/д 19, корп. 1	2011	сети ТС	100	22,4	4,48	сталь	ППУ
21	ТК-5 на магистральной теплотрассе 2Ду 400мм по Южному шоссе - Детская теннисная академия, пр. Достоевского, дом 56	2006	сети ТС	108	467,3	100,94	сталь	ППУ	канальная
				108	404	87,26	сталь	ППУ	бесканальная
22	Тепловые сети в 3 квартале Южного жилого района от УТ-2 до УТ-1 (сущ.) на ул. Крымской	2015	сети ТС	219	89	38,98	сталь	ППУ	канальная
23	Тепловые сети в 3 квартале Южного жилого района от УТ-1 (сущ.) на ул. Крымской до УТ-2 (на врезке тепловых сетей к жилым домам поз. 1 и поз. 6 в квартале 6)	2015	сети ТС	219	257,3	112,70	сталь	ППУ	канальная
		2015	сети ТС	219	60,4	26,46	сталь	ППУ	бесканальная
24	Внутриплощадочные тепловые сети от УТ-2 до жилого дома поз. 6 в квартале 6	2015	сети ТС	159	10,6	3,37	сталь	ППУ	канальная
25	Внутриплощадочные тепловые сети от УТ-2 до жилого дома поз. 1 в квартале 6	2015	сети ТС	159	88,2	28,05	сталь	ППУ	канальная
		2015	сети ТС	159	97,7	31,07	сталь	ППУ	бесканальная
Общая протяженность тепловых сетей от котельной № 17:					18640,6	12004,224			

Таблица 9 Паспорт тепловых сетей от котельной № 19 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
Трубопроводы сетей отопления от котельной № 19 (г. Всеволожск, Мельничный Ручей, ул. Станционная)									
1	Котельная - ТК-1	1974	отопление	80	71	11,36	сталь	минвата	б/канальная
2	ТК - 1 - ТК - 2	1990	отопление	65	79,5	10,34	сталь	АПБ	надземная
3	ТК - 2 - ТК - 3	2012	отопление	75	20	3,00	сталь	ПНД	канальная
4	ТК - 3 - ТК - 4	2012	отопление	75	33	4,95	сталь	ПНД	канальная
5	ТК - 4 - ТК - 5	2012	отопление	75	35	5,25	сталь	ПНД	канальная
6	ТК - 5 - ТК - 6	1974	отопление	75	21	3,15	сталь	ПНД	б/канальная
					259,5	38,05			

Таблица 10 Паспорт тепловых сетей от котельной № 45 ОАО «Всеволожские тепловые сети»

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
Трубопроводы сетей отопления от котельной № 45 (г. Всеволожск, Октябрьский пр., 162)									
1	от котельной до УТ-1	2004	отопление	50	20	2,00	сталь	ПНД	канальная
2	от УТ-1 до ж/дома № 162А Октябрьский проспект	2004	отопление	50	6	0,60	сталь	ПНД	канальная
3	от УТ-1 до ж/дома № 166 Октябрьский проспект	2010	отопление	50	20	2,00	сталь	минвата, рубер	б/канал.
	б/н	2010	отопление	40	12	0,96	сталь	минвата, рубер	надзем.
	б/н	2010	отопление	32	12	0,77	сталь	минвата, рубер	надзем.
					70	6,33			

Таблица 11 Паспорт тепловых сетей от ЦТП Южный 1 очередь (отопление)

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
1	от ЦТП до ТК-1	1995	отопление	250	26	13,00	сталь	ППУ	бесканальная
2	от ТК-1 до УВД, ул. Народная, 3	1995	отопление	32	20	1,28	сталь	ППУ	бесканальная
3	от ТК-1 до ТК-2	1995	отопление	250	75	37,50	сталь	ППУ	бесканальная
4	от ТК-2 до РУС ул. Народная	1995	отопление	32	51	3,26	сталь	ППУ	бесканальная
5	от ТК-2 до ТК-3	1995	отопление	250	42	21,00	сталь	ППУ	бесканальная
6	от ТК-3 до ТК-4	1995	отопление	80	23	3,68	сталь	ППУ	бесканальная
7	от ТК-4 до ж/д № 2 ул. Народная	1995	отопление	50	20	2,00	сталь	ППУ	бесканальная
8	по подвалу ж/д № 2 ул. Народная	1995	отопление	50	45	4,50	сталь	минвата	подвальная
9	от ТК-4 до стены ж/д № 4 ул. Народная	1995	отопление	65	8	1,04	сталь	ППУ	бесканальная
10	по подвалу ж/д № 4 ул. Народная	1995	отопление	65	26	3,38	сталь	минвата	подвальная
11	от ж/д № 4 до ж/д № 2 ул. Аэропортовская	1995	отопление	65	27	3,51	сталь	ППУ	бесканальная
12	по подвалу ж/д № 2 ул. Аэропортовская	1995	отопление	65	45	5,85	сталь	минвата	подвальная
13	от стены ж/д № 2 ул. Аэропортовская до ТК-5	1995	отопление	65	27	3,51	сталь	ППУ	бесканальная
14	от ТК-5 до стены ж/д № 3 ул. Аэропортовская	1995	отопление	65	12	1,56	сталь	ППУ	бесканальная
15	по подвалу ж/д № 3 ул. Аэропортовская	1995	отопление	65	38	4,94	сталь	минвата	подвальная
16	от стены ж/д № 3 до ж/д № 4 ул. Аэропортовская	1995	отопление	65	5	0,65	сталь	ППУ	бесканальная
17	от ТК-3 до ТК-6	1995	отопление	250	72	36,00	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
18	от ТК-6 до ТК-7	1995	отопление	200	45	18,00	сталь	ППУ	бесканальная
19	от ТК-7 до жилого дома № 7 ул. Московская	1995	отопление	40	8	0,64	сталь	ППУ	бесканальная
20	от ТК-7 до ТК-8	1995	отопление	200	35	14,00	сталь	ППУ	бесканальная
21	от ТК-8 до ТК-9	1995	отопление	50	23	2,30	сталь	ППУ	бесканальная
22	от ТК-9 до стены жилого дома № 5 ул. Московская	1995	отопление	40	16	1,28	сталь	ППУ	бесканальная
23	от ТК-9 до стены ж/д № 3 ул. Московская	1995	отопление	40	40	3,20	сталь	ППУ	бесканальная
24	от ТК-8 до ТК-10	1995	отопление	200	70	28,00	сталь	ППУ	бесканальная
25	от ТК-10 до ТК-11	1995	отопление	200	78	31,20	сталь	ППУ	бесканальная
26	от ТК-11 до ТК-12	1995	отопление	150	68	20,40	сталь	ППУ	бесканальная
27	от ТК-12 до стены ж/д № 4 ул. Московская	1995	отопление	40	48	3,84	сталь	ППУ	бесканальная
28	от ТК-12 до стены ж/д №7 ул.Аэропортовская	1995	отопление	65	25	3,25	сталь	ППУ	бесканальная
29	по подвалу ж/д № 7 ул. Аэропортовская	1995	отопление	65	42	5,46	сталь	минвата	подвальная
30	от ж/д № 7 ул. Аэропортовская до ТК-13	1995	отопление	65	6	0,78	сталь	ППУ	бесканальная
31	от ТК-13 до стены ж/д № 8 ул. Аэропортовская	1995	отопление	32	32	2,05	сталь	ППУ	бесканальная
32	от ТК-13 до стены ж/д № 6 ул.Аэропортовская	1995	отопление	50	15	1,50	сталь	ППУ	бесканальная
33	по подвалу ж/д № 6 ул. Аэропортовская	1995	отопление	50	38	3,80	сталь	минвата	подвальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
34	от ж/д № 6 ул. Аэропор. до ж/д № 2 ул. Москов.	1995	отопление	50	6	0,60	сталь	ППУ	бесканальная
35	от ТК-11 до стены д. № 6 ул. Московская	1995	отопление	65	54	7,02	сталь	ППУ	бесканальная
36	от ТК-12 до стены ж/д № 9 ул.Аэропортовская	1995	отопление	150	10	3,00	сталь	ППУ	бесканальная
37	по подвалу ж/д № 9 ул.Аэропортовская	1995	отопление	150	70	21,00	сталь	минвата	подвальная
38	от ж/д № 9 ул. Аэропортовская до ТК-14	1995	отопление	150	14	4,20	сталь	ППУ	бесканальная
39	от ТК-14 до стены ж/д № 10 ул.Аэропортовская	1995	отопление	40	21	1,68	сталь	ППУ	бесканальная
40	от ТК-14 до ТК-15	2008	отопление	150	36	10,80	сталь	ППУ	бесканальная
41	от ТК-15 до стены ж/д № 11 ул. Аэропортовская	1995	отопление	40	18	1,44	сталь	ППУ	бесканальная
42	по подвалу ж/д № 11 ул. Аэропортовская	1995	отопление	40	42	3,36	сталь	минвата	подвальная
43	от ж/д № 11 до ж/д № 12 ул. Аэропортовская	1995	отопление	40	16	1,28	сталь	ППУ	бесканальная
44	от ТК-15 до ж/д № 3 ул.Центральная	2008	отопление	125	18	4,50	сталь	ППУ	бесканальная
45	по подвалу ж/д № 3 ул.Центральная	2008	отопление	125	51	12,75	сталь	минвата	подвальная
46	от ж/д № 3 ул.Центральная до ТК-16	2008	отопление	125	10	2,50	сталь	ППУ	бесканальная
47	от ТК-16 до ж/д № 1 ул. Центральная	1995	отопление	32	25	1,60	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
48	от ТК-14 до ТК-17 ул. Центральная	1995	отопление	100	56	11,20	сталь	ППУ	бесканальная
49	от ТК-17 до СОШ ул.Центральная	1995	отопление	80	36	5,76	сталь	ППУ	бесканальная
50	от ТК-17 до бассейна СОШ ул.Центральная	1995	отопление	80	65	10,40	сталь	ППУ	бесканальная
51	от ТК-6 до ТК-18	1995	отопление	200	44	17,60	сталь	ППУ	бесканальная
52	от ТК-18 до стены поликлиники (Народная,6)	1995	отопление	65	34	4,42	сталь	ППУ	бесканальная
53	от ТК-18 до ТК-19	1995	отопление	150	73	21,90	сталь	ППУ	бесканальная
54	от ТК-19 до стены д. № 9 ул. Московской (ТЦ)	1995	отопление	65	88	11,44	сталь	ППУ	бесканальная
55	от ТК-19 до ж/д № 8 ул. Народная	1995	отопление	50	36	3,60	сталь	ППУ	бесканальная
56	по подвалу ж/д № 8 ул.Народная	1995	отопление	50	52	5,20	сталь	минвата	подвальная
57	от ж/д № 8 ул. Народная до ТК-20 ул. Народная	1995	отопление	50	5	0,50	сталь	ППУ	бесканальная
58	от ТК-20 до стены ж/д № 10 ул. Народная	1995	отопление	32	26	1,66	сталь	ППУ	бесканальная
59	от ТК-19 до ж/д № 12 ул. Народная	1995	отопление	150	5	1,50	сталь	ППУ	бесканальная
60	по подвалу ж/д № 12 ул.Народная	1995	отопление	150	64	19,20	сталь	минвата	подвальная
61	от ж/д № 12 ул. Народная до ТК-21	1995	отопление	150	12	3,60	сталь	ППУ	бесканальная
62	от ТК-21 до стены ж/д № 14 ул. Народная	1995	отопление	32	22	1,41	сталь	ППУ	бесканальная
63	от ТК-21 до ТК-23	1995	отопление	150	35	10,50	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
64	от ТК-23 до ТК-24 ул. Московская	1995	отопление	40	32	2,56	сталь	ППУ	бесканальная
65	от ТК-24 до стены д. № 11 ул. Московская	1995	отопление	32	14	0,90	сталь	ППУ	бесканальная
66	от ТК-24 до ТК-25	1995	отопление	40	38	3,04	сталь	ППУ	бесканальная
67	от ТК-25 до стены д. № 11 ул. Московская	1995	отопление	32	5	0,32	сталь	ППУ	бесканальная
68	от ТК-25 до стены д. № 11 ул. Московская	1995	отопление	32	16	1,02	сталь	ППУ	бесканальная
69	от ТК-21 до ТК-22	1995	отопление	65	48	6,24	сталь	ППУ	бесканальная
70	от ТК-22 до стены ж/д № 4 ул. Невская	1995	отопление	40	30	2,40	сталь	ППУ	бесканальная
71	по подвалу ж/д № 4 ул. Невская	1995	отопление	40	38	3,04	сталь	минвата	подвальная
72	от ж/д № 4 до ж/д № 6 по ул. Невской	1995	отопление	50	30	3,00	сталь	ППУ	бесканальная
73	от ТК-22 до стены детского сада ул. Невская, 2	1995	отопление	50	73	7,30	сталь	ППУ	бесканальная
74	от ТК-23 до ж/д № 13 ул. Московская	1995	отопление	125	30	7,50	сталь	ППУ	бесканальная
75	по подвалу ж/д № 13 ул. Московская	1995	отопление	125	48	12,00	сталь	минвата	подвальная
76	от ж/д № 13 ул. Московская до ТК-26	1995	отопление	125	38	9,50	сталь	ППУ	бесканальная
77	от ТК-26 до стены ж/д № 15 ул. Московская	1995	отопление	50	10	1,00	сталь	ППУ	бесканальная
78	по подвалу ж/д № 15 ул. Московская	1995	отопление	50	45	4,50	сталь	минвата	подвальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
79	от ж/д № 15 до ж/д № 8 Невская (почта)	1995	отопление	50	5	0,50	сталь	ППУ	бесканальная
80	от ТК-26 до ТК-27 ул. Московская	1995	отопление	125	66	16,50	сталь	ППУ	бесканальная
81	от ТК-27 до стены ж/д № 16 ул. Московская	1995	отопление	50	10	1,00	сталь	ППУ	бесканальная
82	по подвалу ж/д № 16 ул.Московская	1995	отопление	50	45	4,50	сталь	минвата	подвальная
83	от ж/д № 16 до д № 10 ул. Невская	1995	отопление	50	5	0,50	сталь	ППУ	бесканальная
84	от ТК-27 до ТК-28 ул. Московская	1995	отопление	100	36	7,20	сталь	ППУ	бесканальная
85	от ТК-28 до стены ж/д № 14 ул. Московская	1995	отопление	65	9	1,17	сталь	ППУ	бесканальная
86	по подвалу ж/д № 14 ул.Московская	1995	отопление	65	48	6,24	сталь	минвата	подвальная
87	от ж/д № 14 до ж/д № 12 ул. Московская	1995	отопление	65	36	4,68	сталь	ППУ	бесканальная
88	по подвалу ж/д № 12 ул. Московская	1995	отопление	65	19	2,47	сталь	ППУ	подвальная
89	от ж/д № 12 до ж/д № 10 ул. Московская	1995	отопление	50	24	2,40	сталь	ППУ	бесканальная
90	по подвалу ж/д № 10 ул. Московская	1995	отопление	50	19	1,90	сталь	минвата	подвальная
91	от ж/д № 10 до ж/д № 8 ул. Московская	1995	отопление	40	22	1,76	сталь	ППУ	бесканальная
92	от ТК-28 до ТК-29 ул. Московская	1995	отопление	100	66	13,20	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
93	от ТК-29 до стены ж/д № 14 ул. Невская	1995	отопление	40	7	0,56	сталь	ППУ	бесканальная
94	по подвалу ж/д № 14 ул. Невская	1995	отопление	40	39	3,12	сталь	минвата	подвальная
95	от ж/д № 14 до ж/д № 12 ул. Невская	1995	отопление	40	26	2,08	сталь	ППУ	бесканальная
96	от ТК-29 до ТК-30 ул. Центральная	1995	отопление	100	27	5,40	сталь	ППУ	бесканальная
97	от ТК-30 до д/сада ул. Невская, 16	1995	отопление	65	51	6,63	сталь	ППУ	бесканальная
98	от ТК-30 до ТК-31 ул. Центральная	1995	отопление	100	23	4,60	сталь	ППУ	бесканальная
99	от ТК-31 до ж/д № 13 ул. Центральная	1995	отопление	40	22	1,76	сталь	ППУ	бесканальная
100	от ТК-31 до ж/д № 11 ул. Центральная	1995	отопление	100	24	4,80	сталь	ППУ	бесканальная
101	по подвалу ж/д № 11 ул. Центральная	1995	отопление	100	45	9,00	сталь	минвата	подвальная
102	от ж/д № 11 до ж/д № 9 ул. Центральная	1995	отопление	100	28	5,60	сталь	ППУ	бесканальная
103	по подвалу ж/д № 9 ул. Центральная	1995	отопление	100	45	9,00	сталь	минвата	подвальная
104	от ж/д № 9 до ТК-32 ул. Центральная	1995	отопление	100	7	1,40	сталь	ППУ	бесканальная
105	от ж/д № 2 ул. Народная до ж/д № 1 ул. Аэропортовская	1995	отопление	50	18	1,80	сталь	ППУ	бесканальная
106	от ТК-32 до стены ж/д № 7 ул. Центральная	1995	отопление	40	18	1,44	сталь	ППУ	бесканальная
106	внутриплощад. сети от ТК-16 (ЦТП 1 очереди)	2008	отопление	125	97,5	24,38	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	до стены жилого дома № 8 ул. Центральная	2008	отопление	125	3,16	0,79	сталь	минвата	подвальная
	(в т. ч. по подвалу жилого жилого дома № 6 ул. Центральная)	2008	отопление	80	67,15	10,74	сталь	минвата	подвальная
		2008	отопление	80	16	2,56	сталь	ППУ	канальная
	Итоговая протяженность				3663,81	715,98			

Таблица 12 Паспорт тепловых сетей от ЦТП Южный 1 очередь (ГВС)

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
1	от ЦТП до ТК-1	1995	сети ГВС	200	27	10,80	сталь	ППУ	бесканальная
2	от ТК-1 до УВД, ул. Народная, 3	1995	сети ГВС	32	22	1,41	сталь	ППУ	бесканальная
3	от ТК-1 до ТК-2	1995	сети ГВС	200	76	30,40	сталь	ППУ	бесканальная
4	от ТК-2 до РУС ул. Народная	1995	сети ГВС	32	53	3,39	сталь	ППУ	бесканальная
5	от ТК-2 до ТК-3	1995	сети ГВС	200	44	17,60	сталь	ППУ	бесканальная
6	от ТК-3 до ТК-4	1995	сети ГВС	80	12,5	2,00	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	50	12,5	1,25	сталь	ППУ	бесканальная
7	от ТК-4 до ж/д № 2 ул. Народная	2013	сети ГВС	65	11	1,43	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	11	1,10	сталь	ППУ	бесканальная
8	по подвалу ж/д № 2 ул. Народная	2017	сети ГВС	65	22,5	2,93	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	32	22,5	1,44	сталь	минвата	подвальная
9	от ТК-4 до ж/д № 4 ул. Народная	1995	сети ГВС	80	4	0,64	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	40	4	0,32	сталь	ППУ	бесканальная
10	по подвалу ж/д № 4 ул. Народная	1995	сети ГВС	80	13	2,08	сталь	минвата	подвальная
		2013	сети ГВС	50	13	1,30	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
11	от стены ж/д № 4 до стены ж/д № 2 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	80	13,5	2,16	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	40	13,5	1,08	сталь	ППУ	бесканальная
12	по подвалу ж/д № 2 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	80	22,5	3,60	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	40	22,5	1,80	сталь	минвата	подвальная
13	от стены ж/д № 2 ул. Аэропортовская до ТК-5	1995	сети ГВС	80	15	2,40	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	40	15	1,20	сталь	ППУ	бесканальная
14	от ТК-5 до стены ж/д № 3 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	80	7	1,12	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	40	7	0,56	сталь	ППУ	бесканальная
15	по подвалу ж/д № 3 ул. Аэропортовская	2017	сети ГВС	65	19	2,47	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	32	19	1,22	сталь	минвата	подвальная
16	от стены ж/д № 3 до ж/д № 4 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	65	2,5	0,33	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	2,5	0,16	сталь	ППУ	бесканальная
17	от ТК-3 до ТК-6	1995	сети ГВС	200	74	29,60	сталь	ППУ	бесканальная
18	от ТК-6 до ТК-7	1995	сети ГВС	125	23	5,75	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	100	23	4,60	сталь	ППУ	бесканальная
19	от ТК-7 до ж/д № 7 ул.Московская	1995	сети ГВС	65	4	0,52	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	4	0,26	сталь	ППУ	бесканальная
20	от ТК-7 до ТК-8	1995	сети ГВС	125	17,5	4,38	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	100	17,5	3,50	сталь	ППУ	бесканальная
21	от ТК-8 до ТК-9	2009	сети ГВС	65	12,5	1,63	сталь	ППУ	бесканальная
		2009	сети ГВС	32	12,5	0,80	сталь	ППУ	бесканальная
22	от ТК-9 до стены ж/д № 5 ул.Московская	1995	сети ГВС	65	8	1,04	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	8	0,51	сталь	ППУ	бесканальная
23	от ТК-9 до стены ж/д № 3 ул.Московская	2010	сети ГВС	65	20	2,60	сталь	ППУ	бесканальная
		2010	сети ГВС	32	20	1,28	сталь	ППУ	бесканальная
24	от ТК-8 до ТК-10	2012	сети ГВС	127	25	6,35	сталь	изопэкс	бесканальная
		2012	сети ГВС	101	25	5,05	сталь	изопэкс	бесканальная
25	от ТК-10 до ТК-11	2012	сети ГВС	127	30	7,62	сталь	изопэкс	бесканальная
		2012	сети ГВС	101	30	6,06	сталь	изопэкс	бесканальная
26	от ТК-11 до ТК-12	1995	сети ГВС	125	34	8,50	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	100	34	6,80	сталь	ППУ	бесканальная
27	от ТК-12 до стены ж/д № 4 ул. Московская	1995	сети ГВС	50	25	2,50	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	25	1,60	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
28	от ТК-12 до стены ж/д № 7 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	65	14	1,82	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	40	14	1,12	сталь	ППУ	бесканальная
29	по подвалу ж/д № 7 ул. Аэропортовская	2017	сети ГВС	65	21	2,73	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	32	21	1,34	сталь	минвата	подвальная
30	от ж/д № 7 ул. Аэропортовская до ТК-13	1995	сети ГВС	65	3	0,39	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	3	0,19	сталь	ППУ	бесканальная
31	от ТК-13 до стены ж/д № 8 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	50	16	1,60	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	16	1,02	сталь	ППУ	бесканальная
32	от ТК-13 до стены ж/д № 6 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	65	8	1,04	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	8	0,51	сталь	ППУ	бесканальная
33	по подвалу ж/д № 6 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	65	19,5	2,54	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	32	19,5	1,25	сталь	минвата	подвальная
34	от ж/д № 6 ул. Аэропортовская до ж/д № 2 ул. Московская	1995	сети ГВС	65	3	0,39	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	3	0,19	сталь	ППУ	бесканальная
35	от ТК-11 до стены ж/д № 6 ул. Московская	1995	сети ГВС	32	54	3,46	сталь	ППУ	бесканальная
36	от ТК-12 до стены ж/д № 9 ул. Аэропортовская	2013	сети ГВС	100	5	1,00	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	80	5	0,80	сталь	ППУ	бесканальная
37	по подвалу ж/д № 9 ул. Аэропортовская	2013	сети ГВС	100	35	7,00	сталь	ППУ	подвальная
		2013	сети ГВС	80	35	5,60	сталь	ППУ	подвальная
38	от ж/д № 9 ул. Аэропортовская до ТК-14	2013	сети ГВС	100	7	1,40	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	80	7	1,12	сталь	ППУ	бесканальная
39	от ТК-14 до стены ж/д № 10 ул. Аэропортовская	2013	сети ГВС	80	12	1,92	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	65	12	1,56	сталь	ППУ	бесканальная
40	от ТК-14 до ТК-15	2008	сети ГВС	125	18	4,50	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	100	18	3,60	сталь	ППУ	бесканальная
41	от ТК-15 до стены ж/д № 11 ул. Аэропортовская	2013	сети ГВС	65	9,5	1,24	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	9,5	0,95	сталь	ППУ	бесканальная
42	по подвалу ж/д № 11 ул. Аэропортовская	2017	сети ГВС	65	21	2,73	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	32	21	1,34	сталь	минвата	подвальная
43	от ж/д № 11 до ж/д № 12 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	65	8	1,04	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	8	0,51	сталь	ППУ	бесканальная
44		2008	сети ГВС	100	14	2,80	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	от ТК-15 до ТК-16 ул. Центральная	2008	сети ГВС	80	14	2,24	сталь	ППУ	бесканальная
45	по подвалу ж/д № 3 ул. Центральная	1995	сети ГВС	100	25,5	5,10	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	80	25,5	4,08	сталь	минвата	подвальная
46	от ТК-16 до ж/д № 1 ул. Центральная	2010	сети ГВС	50	13	1,30	сталь	ППУ	бесканальная
		2010	сети ГВС	40	13	1,04	сталь	ППУ	бесканальная
47	от ТК-14 до ТК-17 ул. Центральная	1995	сети ГВС	80	58	9,28	сталь	ППУ	бесканальная
48	от ТК-17 до СОШ ул. Центральная	2010	сети ГВС	65	37	4,81	сталь	ППУ	бесканальная
49	от ТК-17 до бассейна СОШ ул. Центральная	2010	сети ГВС	65	65	8,45	сталь	ППУ	бесканальная
50	от ТК-6 до ТК-18	2013	сети ГВС	150	22	6,60	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	125	22	5,50	сталь	ППУ	бесканальная
51	от ТК-18 до поликлиники (ул. Народная, 6)	1995	сети ГВС	50	18	1,80	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	18	1,15	сталь	ППУ	бесканальная
52	от ТК-18 до ТК-19	2013	сети ГВС	150	37	11,10	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	125	37	9,25	сталь	ППУ	бесканальная
53	от ТК-19 до стены д. № 9 ул. Московская (ТЦ)	1995	сети ГВС	100	44	8,80	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	44	2,82	сталь	ППУ	бесканальная
54	от ТК-19 до ТК-20 ул. Народная	1995	сети ГВС	65	18	2,34	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	18	1,15	сталь	ППУ	бесканальная
55	по подвалу ж/д № 8 ул. Народная	1995	сети ГВС	65	26	3,38	сталь	минвата	подвальная
		2013	сети ГВС	50	26	2,60	сталь	ППУ	подвальная
56	от ТК-20 до стены ж/д № 10 ул. Народная	2009	сети ГВС	50	13	1,30	сталь	ППУ	бесканальная
		2009	сети ГВС	32	13	0,83	сталь	ППУ	бесканальная
	от ТК-19 до ТК-21	1995	сети ГВС	125	18	4,50	сталь	ППУ	бесканальная
57	по подвалу ж/д № 12 ул. Народная	1995	сети ГВС	125	64	16,00	сталь	минвата	подвальная
58	от ТК-21 до стены ж/д № 14 ул. Народная	1995	сети ГВС	50	11	1,10	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	11	0,70	сталь	ППУ	бесканальная
59	от ТК-21 до ТК-23	1995	сети ГВС	125	35	8,75	сталь	ППУ	бесканальная
60	от ТК-23 до ТК-24 ул. Московская	1995	сети ГВС	32	32	2,05	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
61	от ТК-24 до стены д. № 11 ул. Московская	1995	сети ГВС	32	14	0,90	сталь	ППУ	бесканальная
62	от ТК-24 до ТК-25	1995	сети ГВС	32	38	2,43	сталь	ППУ	бесканальная
63	от ТК-25 до стены д. №11 ул. Московская	1995	сети ГВС	32	5	0,32	сталь	ППУ	бесканальная
64	от ТК-25 до стены д. № 11 ул. Московская	1995	сети ГВС	32	16	1,02	сталь	ППУ	бесканальная
65	от ТК-21 до ТК-22	1995	сети ГВС	80	24	3,84	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	65	24	3,12	сталь	ППУ	бесканальная
66	от ТК-22 до стены ж/д № 4 ул. Невская	1995	сети ГВС	65	15	1,95	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	15	0,96	сталь	ППУ	бесканальная
67	по подвалу ж/д № 4 ул. Невская	1995	сети ГВС	65	19	2,47	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	32	19	1,22	сталь	минвата	подвальная
68	от ж/д № 4 до ж/д № 6 ул. Невская	1995	сети ГВС	65	15	1,95	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	15	0,96	сталь	ППУ	бесканальная
69	от ТК-22 до стены детского сада ул. Невская, 2	2013	сети ГВС	65	73	9,49	сталь	ППУ	бесканальная
70	от ТК-23 до ТК-26 ул. Московская	2013	сети ГВС	125	70	17,50	сталь	ППУ	бесканальная
71	по подвалу ж/д №13 ул. Московская	2013	сети ГВС	125	48	12,00	сталь	ППУ	подвальная
72	от ТК-26 до стены ж/д № 15 ул. Московская	2013	сети ГВС	65	5	0,65	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	5	0,50	сталь	ППУ	бесканальная
73	по подвалу ж/д № 15 ул. Московская	1995	сети ГВС	65	22	2,86	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	40	22	1,76	сталь	минвата	подвальная
74	от ж/д № 15 до ж/д № 8 ул. Невская (почта)	1995	сети ГВС	65	2,5	0,33	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	2,5	0,16	сталь	ППУ	бесканальная
75	от ТК-26 до ТК-27 ул. Московская	2010	сети ГВС	125	33	8,25	сталь	ППУ	бесканальная
		2010	сети ГВС	100	33	6,60	сталь	ППУ	бесканальная
76	от ТК-27 до стены ж/д № 16 ул. Московская	1995	сети ГВС	65	5	0,65	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	40	5	0,40	сталь	ППУ	бесканальная
77	по подвалу ж/д №16 ул. Московская	1995	сети ГВС	65	22	2,86	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	40	22	1,76	сталь	минвата	подвальная
78		1995	сети ГВС	65	2,5	0,33	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	от ж/д №16 ж/д № 10 ул. Невская	1995	сети ГВС	40	2,5	0,20	сталь	ППУ	бесканальная
79	от ТК-27 до ТК-28 ул. Московская	2009	сети ГВС	100	36	7,20	сталь	ППУ	бесканальная
80	от ТК-28 до стены ж/д № 14 ул. Московская	2013	сети ГВС	80	4,5	0,72	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	4,5	0,45	сталь	ППУ	бесканальная
81	по подвалу ж/д № 14 ул.Московская	2013	сети ГВС	80	24	3,84	сталь	ППУ	подвальная
		2013	сети ГВС	50	24	2,40	сталь	ППУ	подвальная
82	от ж/д № 14 до ж/д № 12 ул. Московская	2010	сети ГВС	80	18	2,88	сталь	ППУ	бесканальная
		2010	сети ГВС	40	18	1,44	сталь	ППУ	бесканальная
83	по подвалу ж/д № 12 ул.Московская	1995	сети ГВС	80	9,5	1,52	сталь	ППУ	подвальная
		1995	сети ГВС	40	9,5	0,76	сталь	ППУ	подвальная
84	от ж/д № 12 до ж/д № 10 ул. Московская	2013	сети ГВС	65	12	1,56	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	12	1,20	сталь	ППУ	бесканальная
85	по подвалу ж/д № 10 ул.Московская	2013	сети ГВС	65	9,5	1,24	сталь	ППУ	подвальная
		2013	сети ГВС	50	9,5	0,95	сталь	ППУ	подвальная
86	от ж/д № 10 до ж/д № 8 ул. Московская	1995	сети ГВС	65	11	1,43	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	11	0,70	сталь	ППУ	бесканальная
87	от ТК-28 до ТК-29 ул. Московская	2009	сети ГВС	100	66	13,20	сталь	ППУ	бесканальная
88	от ТК-29 до стены ж/д № 14 ул. Невская	1995	сети ГВС	65	3,5	0,46	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	3,5	0,22	сталь	ППУ	бесканальная
89	по подвалу ж/д № 14 ул.Невская	1995	сети ГВС	65	19	2,47	сталь	минвата	подвальная
		1995	сети ГВС	32	19	1,22	сталь	минвата	подвальная
90	от ж/д № 14 до ж/д № 12 ул. Невская	1995	сети ГВС	32	26	1,66	сталь	ППУ	бесканальная
91	от ТК-29 до ТК-30 ул. Центральная	1995	сети ГВС	100	27	5,40	сталь	ППУ	бесканальная
92	от ТК-30 до д/сада ул. Невская, 16	1995	сети ГВС	50	51	5,10	сталь	ППУ	бесканальная
93	от ТК-30 до ТК-31 ул. Центральная	1995	сети ГВС	80	11	1,76	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	65	11	1,43	сталь	ППУ	бесканальная
94	от ТК-31 до ж/д № 13 ул. Центральная	2013	сети ГВС	65	11	1,43	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	32	11	0,70	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
95	от ТК-31 до ж/д № 11 ул. Центральная	2013	сети ГВС	80	12	1,92	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	65	12	1,56	сталь	ППУ	бесканальная
96	по подвалу ж/д № 11 ул. Центральная	2013	сети ГВС	80	22	3,52	сталь	ППУ	подвальная
		2013	сети ГВС	65	22	2,86	сталь	ППУ	подвальная
97	от ж/д № 11 до ж/д № 9 ул. Центральная	2009	сети ГВС	80	14	2,24	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	65	14	1,82	сталь	ППУ	бесканальная
98	по подвалу ж/д № 9 ул. Центральная	1995	сети ГВС	80	22	3,52	сталь	минвата	подвальная
		2013	сети ГВС	65	22	2,86	сталь	ППУ	подвальная
99	от ж/д № 9 до ТК-32 ул. Центральная	1995	сети ГВС	80	3,5	0,56	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	65	3,5	0,46	сталь	ППУ	бесканальная
100	от ж/д № 2 ул. Народная до жилого дома № 1 ул. Аэропортовская	1995	сети ГВС	65	9	1,17	сталь	ППУ	бесканальная
		1995	сети ГВС	32	9	0,58	сталь	ППУ	бесканальная
101	от ТК-32 до ж/д № 7 по ул. Центральной	2013	сети ГВС	65	9	1,17	сталь	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	9	0,90	сталь	ППУ	бесканальная
102	внутриплощадочные сети от ТК-16 (ЦТП 1 очереди)	2008	сети ГВС	108	48,75	10,53	сталь	ППУ	канальная
	до стены жилого дома № 8 по ул. Центральной	2008	сети ГВС	89	48,75	8,68	сталь	ППУ	канальная
	(в т. ч. по подвалу жилого дома № 6 по ул. Центральной)	2008	сети ГВС	108	1,58	0,34	сталь	минвата	подвальная
		2008	сети ГВС	89	1,58	0,28	сталь	минвата	подвальная
		2008	сети ГВС	89	33,58	5,98	сталь	минвата	подвальная
		2008	сети ГВС	65	33,58	4,37	сталь	минвата	подвальная
		2008	сети ГВС	89	8	1,42	сталь	ППУ	канальная
		2008	сети ГВС	65	8	1,04	сталь	ППУ	канальная
		2002			3657,82	592,38			

Таблица 13 Паспорт тепловых сетей от ЦТП Южный 2 очередь (отопление)

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
1	от ЦТП до УТ-1 ул. Невская	2008	отопление	250	285,5	142,75	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	отопление	250	32,5	16,25	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр , мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
2	от УТ-1 до УТ-2 ул. Невская	2008	отопление	250	115	57,50	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	отопление	250	27	13,50	сталь	ППУ	канальная
3	от УТ-2 до УТ-3 ул. Невская	2008	отопление	250	134	67,00	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	отопление	250	25	12,50	сталь	ППУ	канальная
4	от УТ-3 до УТ-4 ул. Невская	2008	отопление	200	59	23,60	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	отопление	200	21	8,40	сталь	ППУ	канальная
5	от УТ-4 до УТ-5 ул. Невская	2008	отопление	200	176	70,40	сталь	ППУ	бесканальная
6	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Невская, 9 внутрипл. сети от УТ-4 ул. Невская - УТ-1*	2007	отопление	125	57	14,25	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети от УТ-1* до УТ-4*	2007	отопление	80	50	8,00	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети УТ-4* до жилого дома	2007	отопление	50	23	2,30	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	отопление	50	6	0,60	сталь	ППУ	канальная
7	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Невская, 11 внутрипл. сети от УТ-4* до УТ-5*	2007	отопление	80	33	5,28	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети от УТ-4* до УТ-5*	2007	отопление	80	10	1,60	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети УТ-5* до жилого дома	2007	отопление	70	8	1,12	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	отопление	70	30	4,20	сталь	ППУ	канальная
8	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Добровольского, 18	2007	отопление	80	49	7,84	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети от УТ-6* до УТ-7*	2007	отопление	80	25	4,00	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети УТ-7* до жилого дома	2007	отопление	50	17	1,70	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	отопление	50	23	2,30	сталь	ППУ	канальная
9	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Знаменская, 10 внутрипл. сети от УТ-2* до УТ-3*	2007	отопление	80	57	9,12	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети УТ-3* до жилого дома	2007	отопление	70	8	1,12	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	отопление	70	18	2,52	сталь	ППУ	канальная
10	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Знаменская, 16 внутрипл. сети от УТ-7* до УТ-8*	2007	отопление	70	37	5,18	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети УТ-8* до жилого дома	2007	отопление	50	2	0,20	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	отопление	50	19	1,90	сталь	ППУ	канальная
11	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Добровольского, 16/5 внутрипл. сети от УТ-5 (ул. Невская) до УТ-6*	2007	отопление	100	83	16,60	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети УТ-6* до жилого дома	2007	отопление	70	20	2,80	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	отопление	70	26	3,64	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр , мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м ²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
12	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Московская, 22 внутриплощадочные сети от УТ1* до УТ2*	2007	отопление	100	54	10,80	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети УТ-2* до жилого дома	2007	отопление	50	7	0,70	сталь	ППУ	бесканальная
13	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Знаменская, 12	2007	отопление	70	33	4,62	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети УТ-5* до жилого дома	2007	отопление	70	21	2,94	сталь	ППУ	канальная
14	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Знаменская, 14	2007	отопление	70	8	1,12	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети УТ-8* до жилого дома	2007	отопление	70	18	2,52	сталь	ППУ	канальная
15	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Московская, 26/8	2007	отопление	70	34	4,76	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети УТ-3* до жилого дома	2007	отопление	70	30	4,20	сталь	ППУ	канальная
16	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Московская, 24 внутрипл. сети УТ-2* до жилого дома	2007	отопление	50	38	3,80	сталь	ППУ	канальная
17	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Московская, 20/7	2007	отопление	50	36	3,60	сталь	ППУ	бесканальная
	внутриплощадочные сети УТ-1* до жилого дома	2007	отопление	50	17	1,70	сталь	ППУ	канальная
13	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Московская, 21 внутриплощадочные сети УТ-9 до УТ-1(пр.)	2010	отопление	125	39	9,75	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети от УТ-1(пр.) до жилого дома	2010	отопление	70	21	2,94	сталь	ППУ	канальная
14	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Московская, 19/5 внутрипл. сети от ж/д № 3 ул. Невская до УТ-9	2010	отопление	125	42	10,50	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от УТ-9 до жилого дома	2010	отопление	70	36	5,04	сталь	ППУ	канальная
15	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Невская, 3 внутриплощадочные сети от УТ-2 до ИТП	2009	отопление	125	26	6,50	сталь	ППУ	канальная
	жилого дома № 3 ул. Невская	2009	отопление	125	13	3,25	сталь	ППУ	подвальная
16	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Московская, 25/6 внутриплощадочные сети от ТК`-1/1	2011	отопление	100	25	5,00	сталь	ППУ	канальная
	на ул. Московской до ТК-2`	2011	отопление	100	7	1,40	сталь	ППУ	бесканальная
	внутрипл. сети от ТК-2` до жилого дома	2011	отопление	80	7	1,12	сталь	ППУ	канальная
		2011	отопление	80	4	0,64	сталь	ППУ	бесканальная
17	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Знаменская, 4	2013	отопление	80	45	7,20	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети от ТК-2` до жилого дома	2013	отопление	80	50	8,00	сталь	ППУ	бесканальная
18	мкр-н Южный, пр-кт Добровольского от УТ-4 до УТ-5	2012	отопление	125	76	19,00	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-5 до ж/д пр-кт Добровольского, 20/1	2014	отопление	70	21	2,94	сталь	ППУ	канальная
		2014	отопление	70	11	1,54	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр , мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	от УТ-5 до ж/д пр-кт Добровольского, 20	2014	отопление	70	13	1,82	сталь	ППУ	канальная
		2014	отопление	70	20	2,80	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-5 до ж/д пр-кт Добровольского, 22	2014	отопление	70	22	3,08	сталь	ППУ	канальная
		2014	отопление	70	19	2,66	сталь	ППУ	бесканальная
19	мкр-н Южный, ул. Московская к ж/д 28/5 и 30	2012	отопление	200	65	26,00	сталь	ППУ	канальная
	от УТ-6 на ул. Московской до УТ-1	2012	отопление	200	21	8,40	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-1 до УТ-2	2012	отопление	200	15	6,00	сталь	ППУ	бесканальная
20	от УТ-1 до УТ-7	2012	отопление	80	17	2,72	сталь	ППУ	канальная
		2012	отопление	80	27	4,32	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-7 до ж/д ул. Московская, 28/5	2013	отопление	70	17	2,38	сталь	ППУ	канальная
		2013	отопление	70	6	0,84	сталь	ППУ	бесканальная
21	от УТ-3 до ж/д ул. Московская, 30	2013	отопление	70	22	3,08	сталь	ППУ	канальная
		2013	отопление	70	42	5,88	сталь	ППУ	бесканальная
	от УТ-3 до ж/д ул. Добровольского, 22/1	2012	отопление	80	16	2,56	сталь	ППУ	канальная
		2012	отопление	80	8	1,28	сталь	ППУ	бесканальная
22	мкр-н Южный, ул. Московская тепловая сеть от УТ-3 до УТ-6	2008	отопление	250	305	152,50	сталь	ППУ	бесканальная
23	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Добровольского, 20/2 внутриплощадочные сети от УТ-2 до УТ-3	2012	отопление	150	30	9,00	сталь	ППУ	бесканальная
		2012	отопление	150	27	8,10	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от УТ-3 до УТ-4	2012	отопление	150	60	18,00	сталь	ППУ	бесканальная
		2012	отопление	150	19	5,70	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от УТ-4 до ж/дома ул. Добровольского, 20/2	2012	отопление	80	28	4,48	сталь	ППУ	бесканальная
24	мкр-н Южный, ул. Невская, 1/2 от врезки по подвалу ж/д ул. Невская, 3	2012	отопление	80	22	3,52	сталь	ППУ	подвальная
	от ж/д № 3 ул. Невская до ввода (наружной стены) ж/д № 1/2 по ул. Невской	2012	отопление	80	54	8,64	сталь	ППУ	канальная
25	внутриплощадочные сети от жилого дома № 3 ул. Невская до УТ-9	2010	отопление	125	58,7	14,68	сталь	минвата	подвальная
26	внутриплощадочные сети от УТ-1 до детского сада ул. Московская, 23	2016	отопление	70	24,2	3,39	сталь	ППУ	канальная
27	внутриплощадочные сети от УТ-2 до ввода в здание Школы ул. Знаменская, 7	2009	отопление	80	77,3	12,37	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр , мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м²	Материал	Изоляция	Способ прокладки
		2009	отопление	80	43	6,88	сталь	ППУ	бесканальная
28	внутриплощадочные сети от УТ-7 до ввода в здание Детского сада, ул. Знаменская	2009	отопление	70	72,6	10,16	сталь	ППУ	канальная
Итого					3345,8	964,99			

Таблица 14 Паспорт тепловых сетей от ЦТП Южный 2 очередь (ГВС)

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
1	от ЦТП до УТ-1 ул. Невская	2008	сети ГВС	200	142,75	57,10	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	200	16,25	6,50	сталь	ППУ	канальная
		2008	сети ГВС	150	142,75	42,83	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	150	16,25	4,88	сталь	ППУ	канальная
2	от УТ-1 до УТ-2 ул. Невская	2008	сети ГВС	200	57,5	23,00	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	200	13,5	5,40	сталь	ППУ	канальная
		2008	сети ГВС	150	57,5	17,25	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	150	13,5	4,05	сталь	ППУ	канальная
3	от УТ-2 до УТ-3 ул. Невская	2008	сети ГВС	200	67	26,80	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	200	12,5	5,00	сталь	ППУ	канальная
		2008	сети ГВС	150	67	20,10	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	150	12,5	3,75	сталь	ППУ	канальная
4	от УТ-3 до УТ-4 ул. Невская	2008	сети ГВС	200	29,5	11,80	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	200	10,5	4,20	сталь	ППУ	канальная
		2008	сети ГВС	150	29,5	8,85	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	150	10,5	3,15	сталь	ППУ	канальная
5	от УТ-4 до УТ-5 ул. Невская	2008	сети ГВС	200	88	35,20	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	150	88	26,40	сталь	ППУ	бесканальная
6	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Московская, 21	2010	сети ГВС	125	19,8	4,95	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	внутриплощадочные сети УТ-9 до УТ-1(пр.)	2010	сети ГВС	80	19,8	3,17	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети от УТ-1 (пр.) до жилого дома	2010	сети ГВС	70	10,2	1,43	сталь	ППУ	канальная
		2010	сети ГВС	40	10,2	0,82	сталь	ППУ	канальная
7	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Московская, 19/5	2010	сети ГВС	125	21	5,25	сталь	ППУ	канальная
	внутрипл. сети от ж/д № 3 ул. Невская до УТ-9	2010	сети ГВС	80	21	3,36	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от УТ-9 до жилого дома	2010	сети ГВС	80	18	2,88	сталь	ППУ	канальная
		2010	сети ГВС	50	18	1,80	сталь	ППУ	канальная
8	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Невская, 3	2009	сети ГВС	125	13	3,25	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от УТ-2 до ИТП	2009	сети ГВС	125	6,5	1,63	сталь	ППУ	подвальная
	жилого дома № 3 ул. Невская	2009	сети ГВС	80	13	2,08	сталь	ППУ	канальная
		2009	сети ГВС	80	6,5	1,04	сталь	ППУ	подвальная
9	мкр-н Южный, 3 кв., ул. Московская, 25/6	2011	сети ГВС	89	12,5	2,23	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от ТК-1/1	2011	сети ГВС	76	12,5	1,90	сталь	ППУ	канальная
	на ул. Московской до ТК- 2`	2011	сети ГВС	89	3,5	0,62	сталь	ППУ	бесканальная
		2011	сети ГВС	76	3,5	0,53	сталь	ППУ	бесканальная
10	внутрипл. сети от ТК-2` до жилого дома	2011	сети ГВС	76	3,5	0,53	сталь	ППУ	канальная
		2011	сети ГВС	76	2	0,30	сталь	ППУ	бесканальная
		2011	сети ГВС	57	3,5	0,40	сталь	ППУ	канальная
		2011	сети ГВС	57	2	0,23	сталь	ППУ	бесканальная
11	мкр-н Южный, 2 кв., ул. Добровольского, 20/2 внутриплощадочные сети от УТ-2 до УТ-3	2012	сети ГВС	165	15	4,95	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
		2012	сети ГВС	165	14	4,62	сталь	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	114	15	3,42	сталь	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	114	14	3,19	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от УТ-3 до УТ-4	2012	сети ГВС	114	30	6,84	сталь	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	114	10	2,28	сталь	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	89	30	5,34	сталь	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	89	10	1,78	сталь	ППУ	канальная
	внутриплощадочные сети от УТ-4 до ж/дома	2012	сети ГВС	75	13,5	2,03	сталь	ППУ	бесканальная
	ул. Добровольского, 20/2	2012	сети ГВС	60	13,5	1,62	сталь	ППУ	бесканальная
12	мкр-н Южный, ул. Невская, 1/2 от врезки по подвалу ж/д ул. Невская, 3	2012	сети ГВС	70	11	1,54	сталь	ППУ	подвальная
		2012	сети ГВС	50	11	1,10	сталь	ППУ	подвальная
	от ж/д № 3 ул. Невская до ввода (наружной стены)	2012	сети ГВС	70	27	3,78	сталь	ППУ	канальная
	ж/д № 1/2 ул. Невская	2012	сети ГВС	50	27	2,70	сталь	ППУ	канальная
13	внутриплощадочные сети от жилого дома № 3	2010	сети ГВС	125	29,3	7,33	сталь	минвата	подвальная
	ул. Невская до УТ-9	2010	сети ГВС	80	29,3	4,69	сталь	минвата	подвальная
14	внутриплощадочные сети от УТ-1 до детского сада ул. Московская, 23	2016	сети ГВС	65	12,1	1,57	сталь	ППУ	канальная
		2016	сети ГВС	40	12,1	0,97	сталь	ППУ	канальная
15	внутриплощадочные сети от ТК-2` до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 4	2012	сети ГВС	70	20,5	2,87	сталь	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	70	23	3,22	сталь	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	50	20,4	2,04	сталь	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	50	23	2,30	сталь	ППУ	бесканальная
16	внутриплощадочные сети от УТ-4 на ул. Невской до УТ1*	2007	сети ГВС	125	29	7,25	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	80	29	4,64	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
17	внутриплощадочные сети от УТ1* до УТ2*	2007	сети ГВС	100	28	5,60	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	80	28	4,48	сталь	ППУ	бесканальная
18	внутриплощадочные сети от УТ2* до УТ3*	2007	сети ГВС	80	27	4,32	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	70	27	3,78	сталь	ППУ	бесканальная
19	внутриплощадочные сети от УТ1* до УТ4*	2007	сети ГВС	100	25	5,00	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	80	25	4,00	сталь	ППУ	бесканальная
20	внутриплощадочные сети от УТ4* до УТ5*	2007	сети ГВС	80	16	2,56	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	80	3	0,48	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	70	16	2,24	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	70	3	0,42	сталь	ППУ	канальная
21	внутриплощадочные сети от УТ1* до ввода в жилой дом ул. Московская, 20/7 (поз. 8)	2007	сети ГВС	70	8,4	1,18	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	70	17,8	2,49	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	8,4	0,84	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	50	17,8	1,78	сталь	ППУ	бесканальная
22	внутриплощадочные сети от УТ2* до ввода	2008	сети ГВС	70	18,9	2,65	сталь	ППУ	канальная
	в жилой дом ул. Московская, 24 (поз. 11)	2008	сети ГВС	50	18,9	1,89	сталь	ППУ	канальная
23	внутриплощадочные сети от УТ3* до ввода в жилой дом ул. Московская, 26/8 (поз. 13)	2007	сети ГВС	70	13,7	1,92	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	70	13	1,82	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	50	13,7	1,37	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	13	1,30	сталь	ППУ	канальная
24	внутриплощадочные сети от УТ3* до ввода в жилой	2007	сети ГВС	70	2,6	0,36	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	дом ул. Знаменская, 10 (поз. 12)								
		2007	сети ГВС	70	8,4	1,18	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	50	2,6	0,26	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	8,4	0,84	сталь	ППУ	канальная
25	внутриплощадочные сети от УТ4* до ввода в жилой дом ул. Невская, 9 (поз. 7)	2007	сети ГВС	70	11,8	1,65	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	3	0,30	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	70	11,8	1,65	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	3	0,30	сталь	ППУ	канальная
26	внутриплощадочные сети от УТ5* до ввода в жилой дом ул. Невская, 11 (поз. 6)	2007	сети ГВС	70	2	0,28	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	13,8	1,38	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	70	2	0,28	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	13,8	1,38	сталь	ППУ	канальная
27	внутриплощадочные сети от УТ5* до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 12 (поз. 9)	2007	сети ГВС	70	15,9	2,23	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	70	9,2	1,29	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	50	15,9	1,59	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	9,2	0,92	сталь	ППУ	канальная
28	внутриплощадочные сети от УТ2* до ввода в жилой дом ул. Московская, 22 (поз. 10)	2007	сети ГВС	70	3,8	0,53	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	3,8	0,38	сталь	ППУ	бесканальная
29	внутриплощадочные сети от УТ5 на ул. Невской до УТ6*	2007	сети ГВС	100	41,1	8,22	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	80	41,1	6,58	сталь	ППУ	канальная
30	внутриплощадочные сети от УТ6* до ввода в жилой	2007	сети ГВС	70	9,8	1,37	сталь	ППУ	бесканальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	дом ул. Добровольского, 16/15 (поз. 1)								
		2007	сети ГВС	70	12,5	1,75	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	50	9,8	0,98	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	12,5	1,25	сталь	ППУ	канальная
31	внутриплощадочные сети от УТ6* до УТ7*	2007	сети ГВС	100	24,5	4,90	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	100	12,5	2,50	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	80	24,5	3,92	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	80	12,5	2,00	сталь	ППУ	канальная
32	внутриплощадочные сети от УТ7* до ввода в жилой дом ул. Добровольского, 18 (поз. 2)	2007	сети ГВС	70	8,5	1,19	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	70	11,3	1,58	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	50	8,5	0,85	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	11,3	1,13	сталь	ППУ	канальная
33	внутриплощадочные сети от УТ7* до УТ8*	2007	сети ГВС	80	18,5	2,96	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	70	18,5	2,59	сталь	ППУ	бесканальная
34	внутриплощадочные сети от УТ8* до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 16 (поз. 3)	2007	сети ГВС	50	1	0,10	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	9,5	0,95	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	45	1	0,09	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	45	9,5	0,86	сталь	ППУ	канальная
35	внутриплощадочные сети от УТ8* до ввода в жилой дом ул. Знаменская, 14 (поз. 4)	2007	сети ГВС	70	4,1	0,57	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	70	9	1,26	сталь	ППУ	канальная
		2007	сети ГВС	50	4,1	0,41	сталь	ППУ	бесканальная
		2007	сети ГВС	50	9	0,90	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
36	магистральные сети от УТ-3 на ул. Невской до ТК-1/1 на ул. Московской	2008	сети ГВС	200	98	39,20	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	150	98	29,40	сталь	ППУ	бесканальная
37	магистральные сети от ТК`- 1/1 на ул. Московской до УТ-6 на ул. Московской	2008	сети ГВС	200	52,4	20,96	сталь	ППУ	бесканальная
		2008	сети ГВС	150	52,4	15,72	сталь	ППУ	бесканальная
38	внутрипл. сети от УТ- 6 на ул. Московская до УТ-1	2012	сети ГВС	165	34,5	11,39	полиэтилен	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	165	11,9	3,93	полиэтилен	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	140	34,5	9,66	полиэтилен	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	140	11,9	3,33	полиэтилен	ППУ	бесканальная
39	внутриплощадочные сети от УТ-1 до УТ-2	2012	сети ГВС	165	8,9	2,94	полиэтилен	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	140	8,9	2,49	полиэтилен	ППУ	бесканальная
40	внутриплощадочные сети от УТ-2 до ввода в здание	2009	сети ГВС	70	38,6	5,40	сталь	ППУ	канальная
	Школы, ул. Знаменская, 7	2009	сети ГВС	70	21,5	3,01	сталь	ППУ	бесканальная
		2009	сети ГВС	50	38,6	3,86	сталь	ППУ	канальная
		2009	сети ГВС	50	21,5	2,15	сталь	ППУ	бесканальная
41	внутриплощадочные сети от УТ-1 до УТ-7	2012	сети ГВС	89	9,5	1,69	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	89	14,9	2,65	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	60	9,5	1,14	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	60	14,9	1,79	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
42	внутриплощадочные сети от УТ-7 до ввода в здание Детского сада, ул. Знаменская	2009	сети ГВС	50	72,6	7,26	сталь	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
43	внутриплощадочные сети от УТ-7 до ввода в ж/дом ул. Московская, 28/5 (поз. 7)	2013	сети ГВС	75	9,5	1,43	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2013	сети ГВС	75	4	0,60	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	9,5	0,95	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2013	сети ГВС	50	4	0,40	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
44	внутриплощадочные сети от УТ-3 до ввода в ж/дом ул. Московская, 30 (поз. 6)	2013	сети ГВС	75	12	1,80	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2013	сети ГВС	75	22,1	3,32	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2013	сети ГВС	50	12	1,20	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2013	сети ГВС	50	22,2	2,22	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
45	внутриплощадочные сети от УТ-3 до ввода в ж/дом ул. Добровольского, 22, корп. 1 (поз. 5)	2012	сети ГВС	75	8	1,20	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	75	4,7	0,71	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	60	8	0,96	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2012	сети ГВС	60	4,7	0,56	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
46	внутриплощадочные сети от УТ-4 до УТ-5	2012	сети ГВС	110	38,1	8,38	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2012	сети ГВС	75	38,1	5,72	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
47	внутриплощадочные сети от УТ-5 до ввода в ж/дом	2014	сети ГВС	75	10,4	1,56	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Год ввода т/с	Наименование	Диаметр, мм	Протяженность, в 2-тр., м (проект, исполнительная документация)	Материальная характеристика, м2	Материал	Изоляция	Способ прокладки
	ул. Добровольского, 20, корп. 1 (поз. 2)								
		2014	сети ГВС	75	5,5	0,83	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2014	сети ГВС	40	10,4	0,83	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2014	сети ГВС	40	5,5	0,44	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
48	внутриплощадочные сети от УТ-5 до ввода в ж/дом ул. Добровольского, 20, (поз. 3)	2014	сети ГВС	75	6,3	0,95	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2014	сети ГВС	75	10,1	1,52	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2014	сети ГВС	40	6,3	0,50	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2014	сети ГВС	40	10,1	0,81	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
49	внутриплощадочные сети от УТ-5 до ввода в ж/дом ул. Добровольского, 22 (поз. 4)	2014	сети ГВС	75	11,1	1,67	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2014	сети ГВС	75	9,2	1,38	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2014	сети ГВС	40	11,1	0,89	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	канальная
		2014	сети ГВС	40	9,2	0,74	полиэтилен РЕ-ХА	ППУ	бесканальная
		2010			3326	752,02			

Таблица 15. Паспорт тепловых сетей от котельной ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм	Длина подающего трубопровода, м	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм	Длина обратного трубопровода, м	Материальная характеристика, м2	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Тип прокладки	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срежки, °С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	сети отопления	57	30,35	57	30,35	3,5	ППУ	с 2004	бесканальная	95/70 °С
2		76	66	76	66	10,0	ППУ	с 2004	канальная	95/70 °С
3		76	7,9	76	7,9	1,2	ППУ	с 2004	бесканальная	95/70 °С
4		76	94,35	76	94,35	14,3	мин.вата	с 2004	В помещении	95/70 °С
5		89	50,2	89	50,2	8,9	ППУ	с 2004	канальная	95/70 °С
6		89	8,18	89	8,18	1,5	ППУ	с 2004	бесканальная	95/70 °С
7		159	120,3	159	120,3	38,3	ППУ	с 2004	канальная	95/70 °С
8		159	13,3	159	13,3	4,2	ППУ	с 2004	бесканальная	95/70 °С
9	сети ГВС	159	52,2	159	52,2	16,6	мин.вата	с 2004	В помещении	95/70 °С
10		32	89,485	32	89,485	5,7	ППУ	с 2004	бесканальная	65/40 °С
11		57	4,7	57	4,7	0,5	ППУ	с 2004	канальная	65/40 °С
12		57	131,6	57	131,6	15,0	ППУ	с 2004	бесканальная	65/40 °С
13		57	27,8	57	27,8	3,2	мин.вата	с 2004	В помещении	65/40 °С
14		63	4,7	63	4,7	0,6	ППУ	с 2004	канальная	65/40 °С
15		63	72,615	63	72,615	9,1	ППУ	с 2004	бесканальная	65/40 °С
16		63	27,8	63	27,8	3,5	ППУ	с 2004	канальная	65/40 °С
17		75	6,6	75	6,6	1,0	ППУ	с 2004	бесканальная	65/40 °С
18		90	87,1	90	87,1	15,7	ППУ	с 2004	бесканальная	65/40 °С
19		110	63,2	110	63,2	13,9	ППУ	с 2004	бесканальная	65/40 °С
20	до жилых домов Бонава	45	0,2	45	0,2	0,0	мин.вата	с 2004	В помещении	105/75 °С
21		89	5,2	89	5,2	0,9	мин.вата	с 2004	В помещении	105/75 °С
22		89	25,43	89	25,43	4,5	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
23		108	1,1	108	1,1	0,2	мин.вата	с 2004	В помещении	105/75 °С
24	до жилых домов Бонава	108	5,76	108	5,76	1,2	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
25	домов Бонава	133	4,9	133	4,9	1,3	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм	Длина подающего трубопровода, м	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм	Длина обратного трубопровода, м	Материальная характеристика, м2	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Тип прокладки	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срежки, °С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26		159	7,96	159	7,96	2,5	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
27		219	36,75	219	36,75	16,1	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
28		325	3,85	325	3,85	2,5	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
29		325	40,6	325	40,6	26,4	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
30		325	4,1	325	4,1	2,7	ППУ	с 2004	Канальная	105/75 °С
31		426	9	426	9	7,7	ППУ	с 2004	Надземная	105/75 °С
32		426	7,4	426	7,4	6,3	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
33		426	162,46	426	162,46	138,4	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
34		145	95,8	145	95,8	27,8	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
35		180	79,4	180	79,4	28,6	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
36		200	92,4	200	92,4	37,0	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
37		200	14,31	200	14,31	5,7	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
38		125	9,9	125	9,9	2,5	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
39		125	68,1	125	68,1	17,0	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
40		125	8,6	125	8,6	2,2	ППУ	с 2004	Канальная	105/75 °С
41		145	41,22	145	41,22	12,0	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
42		145	15,5	145	15,5	4,5	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
43		145	2,6	145	2,6	0,8	ППУ	с 2004	Канальная	105/75 °С
44	Аренда Бонава	180	27,35	180	27,35	9,8	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
45		180	15	180	15	5,4	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
46		125	1,5	125	1,5	0,4	мин.вата	с 2004	В помещении	105/75 °С
47		125	23,3	125	23,3	5,8	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
48		125	73	125	73	18,3	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
49		325	13,5	325	13,5	8,8	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
50		325	60,85	325	60,85	39,6	ППУ	с 2004	канальная	105/75 °С
51		325	23,7	325	23,7	15,4	ППУ	с 2004	Канальная	105/75 °С
52		325	11,2	325	11,2	7,3	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
53		273	0,9	273	0,9	0,5	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
54		159	2,9	159	2,9	0,9	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
55		108	6,6	108	6,6	1,4	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм	Длина подающего трубопровода, м	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм	Длина обратного трубопровода, м	Материальная характеристика, м2	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Тип прокладки	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срежки, °С
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Аренда Бонава	108	137,66	108	137,66	29,7	ППУ	с 2004	бесканальная	105/75 °С
Всего			2098,38		2098,38	658,8				

Таблица 16 Паспорт тепловых сетей от котельной ООО «Бис Мелиор Трейд»

№ п/п	Наименование участка	Условный диаметр подающего трубопровода, мм	Длина подающего трубопровода, м	Условный диаметр обратного трубопровода, мм	Длина обратного трубопровода, м	Материальная характеристика, м2	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Тип прокладки	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
1	1	200	16	200	16	6,4	ППУ	н/д	н/д	105/75 °С
2	2	150	33	150	33	9,9	ППУ	н/д	н/д	105/75 °С
3	3	100	42	100	42	8,4	ППУ	н/д	н/д	105/75 °С
4	4	125	44	125	44	11,0	ППУ	н/д	н/д	105/75 °С
5	5	125	68	125	68	17,0	ППУ	н/д	н/д	105/75 °С
6	6	100	40	100	40	8,0	ППУ	н/д	н/д	105/75 °С
7	7	125	4	125	4	1,0	ППУ	н/д	н/д	105/75 °С
Итого:		247	247			61,7				

Паспорт тепловой сети от котельной ООО «Бис Мелиор Трейд» содержит неполные сведения об участках тепловых сетей.

Таблица 17. Паспорт тепловой сети МУП «Вт сети»

№ п/п	Наименование участка	Условный диаметр подающего трубопровода, мм	Длина подающего трубопровода, м	Условный диаметр обратного трубопровода, мм	Длина обратного трубопровода, м	Материальная характеристика, м2	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Тип прокладки	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
1	-	125	216	125	216	54	-	2005	-	105/75 °С

Данные ООО «Жилсервис» не предоставлены.

Таблица 18. Паспорт тепловых сетей от котельной ООО «ТК «Мурино»

Поз.	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
По территории жилого комплекса				
	Бесканальная прокладка стальных труб в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке			
1	Труба Ст 530х7,0/710-ППУ-ПЭ	м	181,4	

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

Поз.	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
2	Труба Ст 426х7,0/560-ППУ-ПЭ	м	373,4	
3	Труба Ст 325х7,0/450-ППУ-ПЭ	м	246,3	
4	Труба Ст 273х7,0/400-ППУ-ПЭ	м	411,2	
	Канальная прокладка стальных труб в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке			
5	Труба Ст 530х7,0/710-ППУ-ПЭ	м	39,2	
6	Труба Ст 325х7,0/450-ППУ-ПЭ	м	24,4	
7	Труба Ст 273х7,0/400-ППУ-ПЭ	м	57,8	
8	Труба Ст 219х6,0/315-ППУ-ПЭ	м	44,9	
	Прокладка стальных труб в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке в футляре			
9	Труба Ст 530х7,0/710-ППУ-ПЭ	м	25,9	
10	Труба Ст 426х7,0/560-ППУ-ПЭ	м	24,3	
11	Труба Ст 325х7,0/450-ППУ-ПЭ	м	50,1	
12	Труба Ст 273х7,0/400-ППУ-ПЭ	м	171,8	
	По земельному участку котельной			
	Надземная прокладка стальных труб в ППУ изоляции в оцинкованной оболочке			
13	Труба Ст 530х7,0/710-ППУ-ПЭ	м	2,8	
	Канальная прокладка стальных труб в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке			
14	Труба Ст 530х7,0/710-ППУ-ПЭ	м	5,5	

Представленный выше [Таблица 18] паспорт тепловых сетей содержит сведения о характеристиках тепловых сетей для всего участка застройки ЖК «Северный вальс».

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «Город Всеволожск» протяженность тепловых сетей на территории строительства ЖК «Северный вальс» ориентировочно составляет 754,26 м. Подробные сведения указаны в таблице ниже.

Таблица 19. Паспорт тепловых сетей от котельной ООО «ТК «Мурино»

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм	Длина подающего трубопровода, м	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм	Длина обратного трубопровода, м	Материальная характеристика, м ²	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Тип прокладки	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
1	Котельная - Опуск	530	2,8	530	2,8	2,97	ППУ-ПЭ	2021	Надземная	110/70
2	Опуск - УВВ1	530	5,5	530	5,5	5,83	ППУ-ПЭ	2021	Канальная	110/70
3	УВВ1 - УВВ2	530	142,88	530	142,88	151,45	ППУ-ПЭ	2021	Бесканальная	110/70
4	УВВ2 - УВВ3	426	50,55	426	50,55	43,07	ППУ-ПЭ	2021	Бесканальная	110/70
5	УВВ3 - УВВ4	426	172,57	426	172,57	147,03	ППУ-ПЭ	2021	Бесканальная	110/70

Схема теплоснабжения МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2022-2033 гг.

№ п/п	Наименование участка	Наружный диаметр подающего трубопровода, мм	Длина подающего трубопровода, м	Наружный диаметр обратного трубопровода, мм	Длина обратного трубопровода, м	Материальная характеристика, м ²	Теплоизоляционный материал	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Тип прокладки	Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, °С
6	УВВ4 - УВВ5	325	45,88	325	45,88	29,82	ППУ-ПЭ	2021	Бесканальная	110/70
7	УВВ5 - УВВ6	325	132,74	325	132,74	86,28	ППУ-ПЭ	2021	Бесканальная	110/70
8	УВВ6 - УВВ7	273	71,34	273	71,34	38,95	ППУ-ПЭ	2021	Бесканальная	110/70
9	УВВ7 - Ввод	219	21	219	21	9,20	ППУ-ПЭ	2021	Бесканальная	110/70
10	Ввод - ш. Дорога Жизни, 7к1 ИТП1	133	4	133	4	1,06	ППУ-ПЭ	2021	Подвальная	110/70
11	Ввод - разветвление	159	37	159	37	11,77	ППУ-ПЭ	2021	Подвальная	110/70
12	Разветвление - ш. Дорога Жизни, 7к1 ИТП2	57	68	57	68	7,75	ППУ-ПЭ	2021	Подвальная	110/70
Итого			754,26		754,26	535,18				